



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 5ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 72/2020**

**Περί έγκρισης παράτασης του έργου «Κατασκευή στηθαίων και τοιχίων».**

Στους Μολάους σήμερα στις 4 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. έως 13:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την αριθ. 40/αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και ύστερα από την με αριθμό 05/29-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 17, ήτοι.

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος          | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος      | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 4. Σουρλάς Ιωάννης          | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 5. Χριστάκος Σταύρος        | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων.        | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης     | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα       |                      |
| 9. Αρρώνης Παντελεήμων      |                      |
| 10. Καλογερίνης Ηλίας       |                      |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης       |                      |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής       |                      |
| 13. Πετράκης Χρήστος        |                      |
| 14. Χαραμή Μαρία            |                      |
| 15. Τσαφατίνου Κατερίνα     |                      |
| 16. Γουναλάκης Ιωάννης      |                      |
| 17. Αναγνωστοπούλου Ελένη   |                      |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Νικολινάκος Παναγιώτης
2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
3. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική
4. Καλογράνης Δημήτριος
5. Βλάχου Άννα
6. Κουλουβάκος Βασίλειος
7. Κόκκορης Παναγιώτης
8. Μαυρομάτης Παναγιώτης
9. Παναρίτης Ηλίας
10. Σπυριδάκου Θεοδούλη

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, οι: Γεώργας Σωτήριος Αγγελώνας, Αρρώνη Αφροδίτη Παπαδιανικών, Γεωργουδής Ιωάννης Νεάπολης και Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων.

Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά.

Η δια περιφοράς απόφαση για το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο κ. Σουρλά, έχει ως εξής:

Από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η με αρ. 60/2019 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΩΝ» προϋπολογισμού 37.456,95€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Με την αριθ. 189/2019 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα «Περί κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΩΝ» και την ανάθεση εκτέλεσης στην Γ. & Π. ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗ Ο.Ε. σύμφωνα με την προσφορά του.

Στις 15-10-2019 υπογράφηκε η με αριθ. 14739 σύμβαση του έργου ποσού 20.842,99 € (πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%) και 25.845,30 € (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης 12 Ιανουαρίου 2020.

Με την 32/2020 ΑΔΣ δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως και την 12/04/2020. Με την αριθ. Πρωτ. 2685/06-03-2020 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία Γ. & Π. ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗ Ο.Ε. ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες δηλαδή έως και 12/06/2020. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα:

- Λόγω της επιβολής των μέτρων από την Πολιτεία, για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID-19, δεν υπήρχε δυνατότητα προμήθειας των απαιτούμενων υλικών και ως εκ τούτου ζητείται παράταση του χρόνου κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως και 12/06/2020, χρόνος αρκετός για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 12/04/2020.

#### Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για δυο (2) ημερολογιακούς μήνες μέχρι και την 12-06-2020, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Ο κ. Γουναλάκης κατέθεσε εξής: Στην αρχική σύμβαση ο συνολικός χρόνος αποπεράτωσης ήταν λιγότερο από 3 μήνες. Στην πρώτη παράταση δόθηκε χρόνος μεγαλύτερος της αρχικής σύμβασης (εταιρεία που δούλευε στον κορωνοϊό). Η παράταση των 2 μηνών είναι υπερβολική για το 10% της εναπομένουσας εργασίας (αντιστοιχεί σε 9 ημέρες της αρχικής σύμβασης). Θα πω ΝΑΙ αν η παράταση μειωθεί στον 1 μήνα, αλλιώς ΟΧΙ.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Την έγκριση της παράτασης του έργου «Κατασκευή στηθαίων και τοιχιών» για δύο (2) ημερολογιακούς μήνες μέχρι και την 12-06-2020.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Γουναλάκη και Αναγνωστοπούλου.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 72/2020.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Σουρλάς Ιωάννης  
Τραιφόρος Παναγιώτης  
Χριστάκος Σταύρος  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Αρρώνης Παντελεήμων  
Καλογερίνης Ηλίας  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Παπαδάκης Πιερρής  
Πετράκης Χρήστος  
Τσαφατίνου Κατερίνα  
Χαραμή Μαρία  
Γουναλάκης Ιωάννης  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία