



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Από το πρακτικό της 7/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 101/2011

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο « Οδοποιία Τοπικού Διαμερισματος Κουλεντιών».

Στους Μολάους σήμερα στις 11 του μηνός Απριλίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 7/07-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος
5. Καλογερίνης Ηλίας
6. Κολλιάκος Ιωάννης
7. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
8. Λύρας Χαράλαμπος
9. Μαρούσης Χράλαμπος
10. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
11. Πετράκης Χρήστος
12. Πριφτάκη-Χατζηγηρηγορίου Παν.
13. Σουρλάς Ιωάννης
14. Σπυριδάκος Βασίλειος
15. Σταθάκης Παναγιώτης
16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
17. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
18. Νικολινάκος Παναγιώτης
19. Παπαδάκης Γεώργιος
20. Τσάκος Πέτρος
21. Χαραμής Αντώνιος
22. Χριστάκος Σταύρος
23. Μέντης Γεώργιος
24. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσαφατίνου Κατερίνα
2. Κρπωτός Παναγιώτης
3. Τσάκος Κωνσταντίνος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχειλή.

Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Παυλάκης Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Μακρής Θεόδωρος Τ.Κ. Ασωπού, Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδιών, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελιάς, Κουλούρης Ιωάννης Τ.Κ. Γέρακα, Λεωτσάκου Καλλιόπη Τ.Κ. Κάμπου, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντιών, Δρίβας Εμμανουήλ Τ.Κ. Κουπίων, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Κων/νος Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ.

Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δεληγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης παραβρέθηκε ο προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Αννούσης Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Βουνελάκη Γεώργιο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, το πιο κάτω έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου:

Σχετικά με την Παράταση του έργου με τίτλο « Οδοποιία Τοπικού Διαμερισματος Κουλεντίων»

Με την 198/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητήθηκε η σύνταξη μελέτης για το έργο « **Οδοποιία Τοπικού Διαμερισματος Κουλεντίων**» προϋπολογισμού **37.000,00 €**. Η ΤΥΔΚ με το αριθμ.11325/30-9-2010 έγγραφό της, μας έστειλε την αριθμ. 278/10 μελέτη του ανωτέρω έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 246/2010 απόφασή του εγκρίνει την αριθμ. 278/10 μελέτη της ΤΥΔΚ. Στη συνέχεια η Δημορχιακή επιτροπή με την αριθμ. 182/2010 απόφασή της καθορίζει τους όρους δημοπράτησης του έργου στις 11-10-2010. Με την αριθμ. 213/2010 γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον εμπειροτέχνη εργολάβο Νικόλαο Κουτσούκαλη, με έκπτωση 2% επί των τιμών της μελέτης.

Στις 17-11-2010 υπογράφηκε η αριθ. 6387 σύμβαση του έργου για το ποσό των 29.504,27 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 23-04-2011.

Οι εργασίες που υπολείπονται είναι εργασίες ασφαλτόστρωσης στον κεντρικό δρόμο του οικισμού Φουτιών της Τοπικής Κοινότητας Κουλεντίων, οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεστούν με αυτές τις καιρικές συνθήκες.

Μετά τα ανωτέρω :

Εισηγούμαι

Τη χορήγηση της αιτουμένης παράτασης για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 τις όμοιες του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, το αριθ. 7190/29.03.2011 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης (επιβλέποντος) και μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «**Οδοποιία Τοπικού Διαμερισματος Κουλεντίων**», με αναθεώρηση μέχρι 30.06.2011.

Στην απόφαση αυτή ψήφισε θετικά και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κουλεντίων.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 101/2011.

Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Μέντης Γεώργιος

Τα Μέλη
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Πετράκης Χρήστος
Πριφτάκη-Χ'γρηγορίου Παν.
Σουρλάς Ιωάννης
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Μολάοι 13-04-2011
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία