



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 160/2011

«Περί παρατάσεως για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αντικαταστάσεις – επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης ΤΔ Μολάων».

Στους Μολάους σήμερα στις 08 του μηνός Ιουνίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 11/02-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος
5. Καλογερίνης Ηλίας
6. Κολλιάκος Ιωάννης
7. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
8. Λύρας Χαράλαμπος
9. Μαρούσης Χράλαμπος
10. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
11. Πριφτάκη-Χατζηγηρηγορίου Παν.
12. Σπυριδάκος Βασίλειος
13. Σταθάκης Παναγιώτης
14. Τσαφατίνου Κατερίνα
15. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
16. Νικολινάκος Παναγιώτης
17. Παπαδάκης Γεώργιος
18. Τσάκος Πέτρος
19. Χαραμής Αντώνιος
20. Χριστάκος Σταύρος
21. Μέντης Γεώργιος
22. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πετράκης Χρήστος
2. Σουρλάς Ιωάννης
3. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
4. Τσάκος Κωνσταντίνος
5. Κρυπωτός Παναγιώτης

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδίων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασιάς,

Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Δεληγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης παραβρέθηκε ο προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Ανούσης Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κολλιάκο Ι., ο οποίος είπε τα εξής:

Με την αριθ. 182/2010 Α.Δ.Σ. Μολάων ζητήθηκε η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για το έργο «**Αντικαταστάσεις–επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης ΤΔ Μολάων**» προϋπολογισμού **180.000,00 €**. Η ΤΥΔΚ με το από 27-07-2010 έγγραφό της, μας έστειλε την αριθ. 206/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 154/2010 απόφασή του εγκρίνει την αριθ. 206/2010 μελέτη της ΤΥΔΚ. Στη συνέχεια η Δημαρχιακή επιτροπή με την αριθ. 186/2010 απόφασή της καθορίζει τους όρους δημοπράτησης του έργου στις 07-9-2010. Με την αριθ. 93/2010 γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον Πανουτσόπουλο Νίκο με έκπτωση 42% επί των τιμών της μελέτης.

Στις 13-10-2010 υπογράφηκε η αριθ. 6207 σύμβαση του έργου για το ποσό των 84.765,76 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 17-4-2011.

Με την 106/2011 ΑΔΣ Μονεμβασιάς χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου μέχρι 16-06-2011.

Με το αριθ. 23680/2011 έγγραφο της Δ.Τ.Υ & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης ζητήθηκε παράταση (λόγω τακτοποίησης των ποσοτήτων των εργασιών μέσω ΑΠΕ) μέχρι τις 15-07-2011 για την εκτέλεση του έργου.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 15-07-2011.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, τις όμοιες του άρθρου 48 παρ. 8^α του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «**Αντικαταστάσεις – επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης ΤΔ Μολάων**» **χωρίς αναθεώρηση**, μέχρι 15.07.2011.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 160/2011.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Μέντης Γεώργιος

Τα Μέλη
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Πριφτάκη-Χ΄γρηγορίου Παν.
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χριστάκος Σταύρος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Μολάοι 17-06-2011
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία