



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Από το πρακτικό της 5/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 71/2011**

**«Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή κτιρίου δημοτικού καταστήματος και διαμόρφωση προαυλίου χώρου δημοτικού σχολείου και επισκευή δημοτικού σχολείου-διαμόρφωση πλατείας Αγίου Μάμα».**

Στους Μολάους σήμερα στις 15 του μηνός Μαρτίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 5/11-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε & δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/100 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι πέντε (25) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος
5. Καλογερίνης Ηλίας
6. Κολλιάκος Ιωάννης
7. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
8. Λύρας Χαράλαμπος
9. Μαρούσης Χαράλαμος
10. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
11. Πετράκης Χρήστος
12. Πριφτάκη-Χατζηγηρηγορίου Παν.
13. Σουρλάς Ιωάννης
14. Σπυριδάκος Βασίλειος
15. Σταθάκης Παναγιώτης
16. Τσαφατίνου Κατερίνα
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
18. Νικολινάκος Παναγιώτης
19. Παπαδάκης Γεώργιος
20. Τσάκος Πέτρος
21. Χαραμής Αντώνιος
22. Χριστάκος Σταύρος
23. Τσάκος Κωνσταντίνος
24. Μέντης Γεώργιος
25. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
2. Κρυπωτός Παναγιώτης

Η Συνεδρίαση έγινε απόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελιάς, Κουλούρης Ιωάννης Τ.Κ. Γέρακα, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Κων/νος Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσιάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασιάς Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Μπέλεσης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ρειχέας, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα..

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Πετράκη Χρήστο, ο οποίος είπε τα εξής:

Ο ανάδοχος του έργου «Επισκευή κτιρίου δημοτικού καταστήματος και διαμόρφωση προαυλίου χώρου δημοτικού σχολείου και επισκευή δημοτικού σχολείου-διαμόρφωση πλατείας Αγίου Μάμα » Χούλης Νεκτάριος, με αίτησή του από 17.02.2011 ζητά την χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του πιο πάνω έργου, επειδή δεν μπορούν να εκτελεστούν εργασίες για την διαμόρφωση του προαυλίου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Ελίκας κατά την λειτουργία του Σχολείου, διότι δεν διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών. Η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει στις 23.03.2011 και ζητά παράταση μέχρι 31.07.2011.

Η επιβλέπουσα μηχανικός του έργου με το αριθ. 4214/28.02.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (πρώην ΤΥΔΚ), **συνηγορεί** για τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης, **με αναθεώρηση**, για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος του έργου.

Με βάση τα πιο πάνω:

#### ***Εισηγούμαι***

Όπως χορηγηθεί η αιτούμενη παράταση, με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου, έλαβε υπόψη του το πιο πάνω έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 8 του Ν. 3669/2008, τις όμοιες του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και μετά από μικρή διαλογική συζήτηση:

#### ***Ομόφωνα αποφασίζει***

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης για το έργο «Επισκευή κτιρίου δημοτικού καταστήματος και διαμόρφωση προαυλίου χώρου δημοτικού σχολείου και επισκευή δημοτικού σχολείου-διαμόρφωση πλατείας Αγίου Μάμα» με αναθεώρηση, μέχρι 31.07.2011.

#### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 71/2011.**

Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας  
Μέντης Γεώργιος

Τα Μέλη

Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Ιατρόπουλος Δημήτριος  
Καλογερίνης Ηλίας  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Λύρας Χαράλαμπος  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Πετράκης Χρήστος  
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν.  
Σουρλάς Ιωάννης  
Σπυριδάκος Βασίλειος  
Σταθάκης Παναγιώτης  
Τσαφατίνου Κατερίνα  
Μαστορόπουλος Νεκτάριος  
Νικολινάκος Παναγιώτης  
Παπαδάκης Γεώργιος  
Τσάκος Πέτρος  
Χαραμής Αντώνιος  
Χριστάκος Σταύρος  
Τσάκος Κων/νος  
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα  
Μολάοι 23-03-2011  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία