



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 10/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 136/2012**

**«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:  
«Ασφαλτόστρωση προαυλίου δημοτικού σχολείου Νεάπολης».**

Στους Μολάους σήμερα στις δεκαεπτά (17) του μηνός Μαΐου 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 10/11-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος            | Πρόεδρος Δ.Σ.     |
| 2. Τσάκος Πέτρος              | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 3. Βουνελάκης Γεώργιος        | Αντιδήμαρχος      |
| 4. Κολλιάκος Ιωάννης          | Αντιδήμαρχος      |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλ.       | Αντιδήμαρχος      |
| 6. Πετράκης Χρήστος           | Αντιδήμαρχος      |
| 7. Σουρλός Ιωάννης            | Αντιδήμαρχος      |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα         |                   |
| 9. Ιατρόπουλος Δημήτριος      |                   |
| 10. Καλογερίνης Ηλίας         |                   |
| 11. Λύρας Χαράλαμπος          |                   |
| 12. Μαρούσης Χράλαμπος        |                   |
| 13. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος |                   |
| 14. Σταθάκης Παναγιώτης       |                   |
| 15. Τσαφατίνου Κατερίνα       |                   |
| 16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   |                   |
| 17. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ       |                   |
| 18. Νικολινάκος Παναγιώτης    |                   |
| 19. Παπαδάκης Γεώργιος        |                   |
| 20. Χαραμής Αντώνιος          |                   |
| 21. Χριστάκος Σταύρος         |                   |
| 22. Δημητρόπουλος Δημοσθένης  |                   |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν. | Αντιδήμαρχος    |
| 2. Μέντης Γεώργιος           | Γραμματέας Δ.Σ. |
| 3. Σπυριδάκος Βασίλειος      |                 |
| 4. Τσάκος Κωνσταντίνος       |                 |
| 5. Κρυπωτός Παναγιώτης       |                 |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασιάς, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ.

Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δεληγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το τέταρτο (4<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Πετράκη Χρήστο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με τις υπ' αριθμ. 366/2011, 395/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ζητήθηκε η σύνταξη μελέτης και καθορίστηκαν οι εργασίες για το έργο **«Ασφαλτόστρωση προαυλίου δημοτικού σχολείου Νεάπολης»** προϋπολογισμού **12.600,00 €**. Η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συνέταξε την αριθ. 02/11 μελέτη του ανωτέρω έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 410/2011 απόφασή του εγκρίνει την αριθ. 02/11 μελέτη και καθόρισε τον τρόπο εκτέλεσης.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 310/2011 απόφασή της αναθέτει το έργο στον Ε.Δ.Ε. κ. Κουτσούκαλη Νικόλαο του Γεωργίου.

Στις 23-01-2012 υπογράφηκε η αριθ. 1329 σύμβαση του έργου για το ποσό των 10.243,66 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι τις 21-06-2012.

Προκειμένου: α) να μην προκληθούν φθορές στον νέο ασφαλτοτάπητα που θα φτιαχτεί, από την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής κλειστού στεγάστρου-γυμναστηρίου στον ίδιο χώρο και β) να εκτελεστεί το έργο μετά τη λήξη της παρούσης σχολικής περιόδου και πριν την έναρξη του σχολικού έτους 2012-2013,

Μετά τα ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8<sup>ο</sup> του Ν.3669/08:

### **Εισηγούμαι**

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 31-08-2012 με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 48 παρ. 8<sup>ο</sup> του Ν.3669/08 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Και με τη θετική ψήφο του προέδρου της Δ.Κ. Νεάπολης κ. Σωτήραλη Χρήστου.

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση προαυλίου δημοτικού σχολείου Νεάπολης» μέχρι 31.08.2012, με αναθεώρηση.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 136/2012.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας  
Απών

Τα Μέλη  
Τσάκος Πέτρος  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Πετράκης Χρήστος  
Σουρλάς Ιωάννης  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Ιατρόπουλος Δημήτριος  
Καλογερίνης Ηλίας  
Λύρας Χαράλαμπος  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σταθάκης Παναγιώτης  
Τσαφατίνου Κατερίνα  
Μαστορόπουλος Νεκτάριος  
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  
Νικολινάκος Παναγιώτης  
Παπαδάκης Γεώργιος  
Χαραμής Αντώνιος  
Χριστάκος Σταύρος  
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Νεάπολης  
Σωτήραλης Χρήστος

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία