



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 286/2012

«Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ασωπού»».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 17/21-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι έξι (26) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> | |
| 2. Τσάκος Πέτρος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> | |
| 3. Μέντης Γεώργιος | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> | |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 5. Κολλιάκος Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλ. | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 7. Πετράκης Χρήστος | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 8. Πριφτάκη-Χ'΄'γρηγορίου Π. | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 9. Σουρλός Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | | |
| 11. Ιατρόπουλος Δημήτριος | | |
| 12. Καλογερίνης Ηλίας | | |
| 13. Λύρας Χαράλαμπος | | |
| 14. Μαρούσης Χαράλαμπος | | |
| 15. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος | | |
| 16. Σταθάκης Παναγιώτης | | |
| 17. Τσαφατίνου Κατερίνα | | |
| 18. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | | |
| 19. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ | | |
| 20. Νικολινάκος Παναγιώτης | | |
| 21. Παπαδάκης Γεώργιος | | |
| 22. Χαραμής Αντώνιος | | |
| 23. Χριστάκος Σταύρος | | |
| 24. Τσάκος Κων/νος | | |
| 25. Κρυπωτός Παναγιώτης | | |
| 26. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | | |
|--|--|-------------------------|
| | | 1. Σπυριδάκος Βασίλειος |
|--|--|-------------------------|

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δ, Κοινοτήτων, των Τ. Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τ. Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδίων,

Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Πέτρος Δελήγιαννης Τ.Κ. Φαρακλού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Κολλιάκο, ο οποίος είπε τα εξής:

Το έργο «Αποπεράτωση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ασωπού» εκτελέστηκε σύμφωνα με την αριθ. 424/2006 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας μετά από τακτικό διαγωνισμό, από την Κ/Ξ ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΩΡΟΣ – ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, τα πρακτικά του οποίου εγκρίθηκαν με την 62/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής και χρηματοδοτήθηκε από ΣΑΤΑ και Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Η εργολαβική σύμβαση συστήθηκε με το 4816/12-9-2007 εργολαβικό συμφωνητικό για ποσό 798.680,01 €.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης ήταν 365 ημερολογιακές ημέρες

Δόθηκαν οι ακόλουθες παρατάσεις προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:

- Με την 155/24-9-2008 ΑΔΣ έως 25-06-2009
- Με την 94/25-9-2009 ΑΔΣ έως 25-09-2009
- Με την 50/23-3-2010 ΑΔΣ έως 30-06-2010

Στις 22-5-2008 εκδόθηκε απόφαση Διακοπής Εργασιών από 6-3-2008 λόγω μη εξόφλησης λογαριασμών.

Στις 8-7-2009 εκδόθηκε απόφαση Διακοπής Εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 3^{ου} λογαριασμού.

Στις 14-7-2009 συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ, ο οποίος εγκρίθηκε με την 154/30-9-2009 Α.Δ.Σ.

Στις 28-6-2010 εκδόθηκε απόφαση Διακοπής Εργασιών από 12-3-2010 λόγω μη εξόφλησης 5^{ου} λογαριασμού.

Στις 04-10-2010 εκδόθηκε απόφαση σχετικά με τη διάλυση της εργολαβίας (που επέχει και τη θέση Βεβαίωσης περαιώσης) κατόπιν αίτησης του αναδόχου λόγω μη πληρωμής του 5^{ου} λογαριασμού.

Στις 14-11-2011 υποβλήθηκε από την ανάδοχο Κ/Ξ η Τελική Επιμέτρηση η οποία διορθώθηκε από την Υπηρεσία και εγκρίθηκε στις 22-12-2011.

Στις 21-12-2011 με απόφαση του Προϊσταμένου Δ/σας Υπηρεσίας επιβλήθηκε στην ανάδοχο Κ/Ξ Ειδική Ποινική Ρήτρα ύψους 4.643,04 € λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της Τελικής Επιμέτρησης.

Με το με αριθ. πρωτ. 24122/7-9-2012 κατατέθηκε στο Δήμο το από 11-07-2012 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.

Εισηγούμαι

Την έγκριση και του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Αποπεράτωση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ασωπού».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ασωπού».

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 286/2012.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Μέντης Γεώργιος

Τα Μέλη
Τσάκος Πέτρος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Κολλιάκος Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Πετράκης Χρήστος *Αντιδήμαρχος*
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*

Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Τσάκος Κωνσταντίνος
Κρυπωτός Παναγιώτης
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία