



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 22/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 353/2012**

**«Περί χορηγήσεως παρατάσεως για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία στο σχέδιο πόλεως Μολάων»».**

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Νοεμβρίου 2012, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17,30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 22/16-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τρία (23) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος           | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Τσάκος Πέτρος             | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Μαυρομιχάλης Κων/νος      | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i>   |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος       | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Κολλιάκος Ιωάννης         | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλ.      | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Πετράκης Χρήστος          | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Πριφτάκη-Χ'γρηγορίου Π.   | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 9. Σουρλάς Ιωάννης           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα       |                          |
| 11. Ιατρόπουλος Δημήτριος    |                          |
| 12. Καλογερίνης Ηλίας        |                          |
| 13. Σπυριδάκος Βασίλειος     |                          |
| 14. Σταθάκης Παναγιώτης      |                          |
| 15. Τσαφατίνου Κατερίνα      |                          |
| 16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος  |                          |
| 17. Νικολινάκος Παναγιώτης   |                          |
| 18. Παπαδάκης Γεώργιος       |                          |
| 19. Χαραμής Αντώνιος         |                          |
| 20. Χριστάκος Σταύρος        |                          |
| 21. Τσάκος Κων/νος           |                          |
| 22. Μέντης Γεώργιος          |                          |
| 23. Δημητρόπουλος Δημοσθένης |                          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                        |
|------------------------|
| 1. Λύρας Χαράλαμπος    |
| 2. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 3. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ |
| 4. Κρυπώτος Παναγιώτης |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασιάς, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο κ. Ιατρόπουλος, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του 14<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο κ. Μαστορόπουλος και μετά τη συζήτηση του 19<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο κ. Χαραμής.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο (10<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κολλιάκο Ιωάννη, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου μας συνέταξε την αριθμ. 12/2012 μελέτη του έργου «Οδοποιία στο σχέδιο πόλεως Μολάων». Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 102/2012 απόφασή του εγκρίνει την αριθμ. 12/2012 μελέτη. Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 79/2012 απόφασή της καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας και με την 135/2012 απόφασή της κατακύρωσε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην ΠΑΡΝΩΝ ΕΕ. Στις 12-07-2012 υπογράφηκε η αριθμ. 19815 σύμβαση του έργου για το ποσό των 55.985,23 € πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 9-12-2012. Με την αριθμ. 29278/12-11-2012 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση μέχρι τις 15-06-2013 για την εκτέλεση του έργου, λόγω καθυστέρησης έγκρισης του ΑΠΕ οι εργασίες κατασκευής βάσης οδοστρωσίας και ασφαλτοστρώσεων θα συμπέσουν χρονικά με την χειμερινή περίοδο κατά την οποία δεν θα μπορούσαν να εκτελεστούν οι εργασίες αυτές.

Μετά τα ανωτέρω:

### ***Εισηγούμαι***

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 15-06-2013.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### ***Αποφασίζει Ομόφωνα***

Και με τη θετική ψήφο του προέδρου της Δ.Κ. Μολάων κ. Κοντοσταθάκου Ευθυμίου.

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία στο σχέδιο πόλεως Μολάων» μέχρι 15.06.2013, με αναθεώρηση.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 353/2012.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας  
Μαυρομιχάλης Κων/νος

Τα Μέλη  
Τσάκος Πέτρος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*  
Κολλιάκος Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Πετράκης Χρήστος *Αντιδήμαρχος*  
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Καλογερίνης Ηλίας  
Σπυριδάκος Βασίλειος  
Σταθάκης Παναγιώτης  
Τσαφατίνου Κατερίνα  
Μαστορόπουλος Νεκτάριος  
Νικολινάκος Παναγιώτης  
Παπαδάκης Γεώργιος  
Χαραμής Αντώνιος  
Χριστάκος Σταύρος  
Τσάκος Κωνσταντίνος  
Μέντης Γεώργιος  
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Μολάων  
Κοντοσταθάκος Ευθύμιος

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία