



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 23/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 369/2012**

**«Περί χορηγήσεως παρατάσεως για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση χώρου διοικητικών υπηρεσιών».**

Στους Μολάους σήμερα στις 30 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό 23/26-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι (20) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος           | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Τσάκος Πέτρος             | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Βουνελάκης Γεώργιος       | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 4. Κολλιάκος Ιωάννης         | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλ.      | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Πετράκης Χρήστος          | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα        |                          |
| 9. Ιατρόπουλος Δημήτριος     |                          |
| 10. Καλογερίνης Ηλίας        |                          |
| 11. Λύρας Χαράλαμπος         |                          |
| 12. Σπυριδάκος Βασίλειος     |                          |
| 13. Σταθάκης Παναγιώτης      |                          |
| 14. Μαστορόπουλος Νεκτάριος  |                          |
| 15. Παπαδάκης Γεώργιος       |                          |
| 16. Χαραμής Αντώνιος         |                          |
| 17. Χριστάκος Σταύρος        |                          |
| 18. Τσάκος Κων/νος           |                          |
| 19. Μέντης Γεώργιος          |                          |
| 20. Δημητρόπουλος Δημοσθένης |                          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Π. | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 2. Μαυρομιχάλης Κων/νος    | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Τσαφατίνου Κατερίνα     |                        |
| 4. Μαρούσης Χαράλαμπος     |                        |
| 5. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ     |                        |
| 6. Νικολινάκος Παναγιώτης  |                        |
| 7. Κρυπωτός Παναγιώτης     |                        |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κολλιάκο Ιωάννη, ο οποίος είπε τα εξής:

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου συνέταξε την 34/2012 οικονομοτεχνική μελέτη με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου διοικητικών υπηρεσιών» προϋπολογισμού 38.050,00 € και το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 138/2012 απόφασή του, ενέκρινε την εν λόγω μελέτη. Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 136/2012 απόφασή της, κατακύρωσε τα πρακτικά της δημοπρασίας στην Κ/Ξ ΤΣΑΓΚΛΗΣ & Μ. ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ. Στις 12/07/2012 υπεγράφη η αριθ. 19816/2012 σύμβαση του έργου για το ποσό των 24.437,74 € πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης είναι μέχρι τις 09/12/2012. Με την αριθ. 29726/16-11-2012 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση μέχρι τις 09/02/2013 για τη σύνταξη και υποβολή ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 έως 10 του Ν. 3669/2008, ο οποίος εστάλη στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων προς έγκριση.

Μετά τα ανωτέρω:

### ***Εισηγούμαι***

Τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### ***Αποφασίζει Ομόφωνα***

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση χώρου διοικητικών υπηρεσιών» μέχρι 09.02.2013, με αναθεώρηση.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 369/2012.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας  
Απών

Τα Μέλη  
Τσάκος Πέτρος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*  
Κολλιάκος Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμ. *Αντιδήμαρχος*  
Πετράκης Χρήστος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Ιατρόπουλος Δημήτριος  
Καλογερίνης Ηλίας  
Λύρας Χαράλαμπος  
Σπυριδάκος Βασίλειος  
Σταθάκης Παναγιώτης  
Μαστορόπουλος Νεκτάριος  
Παπαδάκης Γεώργιος  
Χαραμής Αντώνιος  
Χριστάκος Σταύρος  
Τσάκος Κωνσταντίνος  
Μέντης Γεώργιος  
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία