



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 13/2012

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Τ.Δ. Νεάπολης»».

Στους Μολάους σήμερα στις 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 01/13-01-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος
5. Καλογερίνης Ηλίας
6. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
7. Λύρας Χαράλαμπος
8. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
9. Πετράκης Χρήστος
10. Πριφτάκη-Χατζηγηρηγορίου Παν.
11. Σπυριδάκος Βασίλειος
12. Σταθάκης Παναγιώτης
13. Τσαφατίνου Κατερίνα
14. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
15. Νικολινάκος Παναγιώτης
16. Παπαδάκης Γεώργιος
16. Τσάκος Πέτρος
18. Χριστάκος Σταύρος
19. Μέντης Γεώργιος
20. Κρυπωτός Παναγιώτης
21. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κολλιάκος Ιωάννης
2. Μαρούσης Χαράλαμπος
3. Σουρλός Ιωάννης
4. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
5. Χαραμής Αντώνιος
6. Τσάκος Κωνσταντίνος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κοντάκος Ηλίας Τ.Κ. Ελίκας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Κων/νος Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσακός Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασιάς, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ.

Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Παπαδάκης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το **13^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Πετράκη Χρήστο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την αριθ. 33/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τ. Δήμου Βοιών, ζητήθηκε η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για το έργο «Οδοποιία ΤΔ Νεάπολης», προϋπολογισμού 210.300,43 €. Η ΤΥΔΚ με το αριθ. 11326/30.09.2010 έγγραφό της, έστειλε στο Δήμο την αριθ. 474/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 237/2010 απόφασή του ενέκρινε την ανωτέρω μελέτη. Στη συνέχεια η Δημαρχιακή Επιτροπή με την αριθ. 233/2010 απόφασή της καθορίζει τους όρους της δημοπράτησης του έργου και με την αριθ. 254/2010 γίνεται κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον Ε.Δ.Ε. Κότσιφα Γεώργιο με έκπτωση 15% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Στις 29.8.2011 υπογράφηκε η αριθ. πρωτ. 19575 σύμβαση του έργου για το ποσό των 145.944,38 € και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 29.01.2012.

Ο ανάδοχος του έργου με την από 27.12.2011 αίτησή του ζητά τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου μέχρι 30.06.2012 και η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης με το αριθ. 57014/30.12.2011 έγγραφό της προς το Δήμο Μονεμβασιάς, συνηγορεί στο να δοθεί η αιτούμενη παράταση, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν. 3669/2008, με αναθεώρηση, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Για τους λόγους αυτούς:

Εισηγούμαι

Για τη χορήγηση της αιτουμένης παράτασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8 του Ν. 3669/2008 και τις όμοιες του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Δ.Κ. Νεάπολης κ. Σωτήραλη Χρήστου.

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «**Οδοποιία ΤΔ Νεάπολης**» μέχρι 30.06.2012, **χωρίς αναθεώρηση**, επειδή δεν θεωρεί βάσιμους και πραγματικούς τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος του έργου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/2012.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Μέντης Γεώργιος

Τα Μέλη

Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Λύρας Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Πετράκης Χρήστος
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν.
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Τσάκος Πέτρος
Χριστάκος Σταύρος
Κρυπωτός Παναγιώτης
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.
Νεάπολης
Σωτήραλης Χρήστος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία