



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 267/2013

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μολάων».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Οκτωβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 15/23-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 18 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χριστάκος Σταύρος | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλ. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 8. Ιατρόπουλος Δημήτριος | |
| 9. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 10. Λύρας Χαράλαμπος | |
| 11. Πετράκης Χρήστος | |
| 12. Σταθάκης Παναγιώτης | |
| 13. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 14. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 15. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 16. Πέτρος Τσάκος | |
| 17. Μέντης Γεώργιος | |
| 18. Δουμάνης Δαμιανός | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Π. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 5. Σπυριδάκος Βασίλειος | |
| 6. Παπαδάκης Γεώργιος | |
| 7. Χαραμής Αντώνιος | |
| 8. Κρυπωτός Παναγιώτης | |
| 9. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Κατά τη συζήτηση του δευτέρου (2^{ου}) θέματος προσήλθαν οι κύριοι Μέντης Γεώργιος, Δουμάνης Δαμιανός και Τσάκος Πέτρος, οι οποίοι και αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του δέκατου έκτου (16^{ου}) θέματος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το όγδοο (8^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου μας συνέταξε την αριθ. 44/2013 μελέτη του ανωτέρω έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 78/2013 απόφασή του εγκρίνει την αριθ. 44/2013 μελέτη.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 95/2013 απόφασή της, καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας και με την 127/2013 απόφασή της, κατακύρωσε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην ΠΑΡΝΩΝ Ε.Ε. Στις 23-07-2013 υπογράφηκε η αριθ. πρωτ. 17063 σύμβαση του έργου για το ποσό των 42.281,21 € πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσής του, είναι μέχρι τις 19-11-2013.

Με την αριθ. 23321/04-10-2013 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση μέχρι τις 18-01-2014 για την εκτέλεση του έργου, διότι κατά τη φάση εκτέλεσης της εργολαβίας και την τμηματική επιμέτρηση αυτών, διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος δεν έχει μέχρι σήμερα εγκριθεί.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου έως τις 18-01-2014.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8^ο του Ν.3669/08, των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μολάων» μέχρι τις 18/01/2014, με αναθεώρηση.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 267/2013.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσοδικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Κολλιάκος Ιωάννης
Λύρας Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Τσάκος Πέτρος
Μέντης Γεώργιος
Δουμάνης Δαμιανός

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία