



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 18/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 337/2013

«Περί χορηγήσεως παρατάσεως για την εκτέλεση του έργου «Νέο Νηπιαγωγείο Δ.Κ. Νεάπολης Δήμου Μονεμβασίας»».

Στους Μολάους σήμερα στις δεκαεπτά (17) του μηνός Δεκεμβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 16,30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 18/13-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 21 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|------------------------------|------------------------|--|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> | |
| 2. Χριστάκος Σταύρος | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> | |
| 3. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλ. | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 7. Πριφτάκη-Χ'γρηγορίου Π. | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 8. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> | |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | | |
| 10. Ιατρόπουλος Δημήτριος | | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | | |
| 12. Λύρας Χαράλαμπος | | |
| 13. Πετράκης Χρήστος | | |
| 14. Τσαφατίνου Κατερίνα | | |
| 15. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | | |
| 16. Νικολινάκος Παναγιώτης | | |
| 17. Παπαδάκης Γεώργιος | | |
| 18. Τσάκος Πέτρος | | |
| 19. Μέντης Γεώργιος | | |
| 20. Δουμάνης Δαμιανός | | |
| 21. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|
| 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> | |
| 2. Μαρούσης Χαράλαμπος | | |
| 3. Σπυριδάκος Βασίλειος | | |
| 4. Σταθάκης Παναγιώτης | | |
| 5. Χαραμής Αντώνιος | | |
| 6. Κρυπωτός Παναγιώτης | | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Μετά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Ιατρόπουλος Δημήτριος και μετά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος προσήλθε ο κ. Μέντης Γεώργιος, ο οποίος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το εικοστό πρώτο (21^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Καλογερίνη Ηλία, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 293/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε ανάθεση του έργου «Νέο Νηπιαγωγείο Δ.Κ. Νεάπολης Δήμου Μονεμβασίας», στην Κ/Ξ «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΤΣΙΦΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» και υπογράφηκε η με αριθ. 216/07-1-2013 σύμβαση του έργου ποσού 484.000,01 με ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 07-01-2014.

Με την αριθ. 25554/4-11-2013 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση μέχρι 30-06-2014, για την εκτέλεση του έργου: α) λόγω καθυστέρηση έναρξης εργασιών, επειδή έπρεπε να γίνει τακτοποίηση Ο.Τ. (χάραξη) και β) λόγω αύξησης ποσοτήτων στις χωματουργικές εργασίες, στα σκυροδέματα κλπ και γ) λόγω ανάγκης σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με έγγραφό της διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για την παράταση του έργου μέχρι 30 -06-2014.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως τις 15-04-2014 με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Νέο Νηπιαγωγείο Δ.Κ. Νεάπολης Δήμου Μονεμβασίας» μέχρι 15.04.2014, με αναθεώρηση.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 337/2013.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Πριφτάκη-Χ'γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Κολλιάκος Ιωάννης
Λύρας Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Δουμάνης Δαμιανός
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία