



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 18/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 340/2013**

**«Περί χορηγήσεως παρατάσεως για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα».**

Στους Μολάους σήμερα στις δεκαεπτά (17) του μηνός Δεκεμβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 16,30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 18/13-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 21, δηλαδή:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Αβδούλος Σπύρος *Πρόεδρος Δ.Σ.*
2. Χριστάκος Σταύρος *Γραμματέας Δ.Σ.*
3. Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
4. Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
5. Κουτσονικολής Χαράλ. *Αντιδήμαρχος*
6. Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
7. Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Π. *Αντιδήμαρχος*
8. Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
9. Αλειφέρη Παναγιώτα
10. Ιατρόπουλος Δημήτριος
11. Κολλιάκος Ιωάννης
12. Λύρας Χαράλαμπος
13. Πετράκης Χρήστος
14. Τσαφατίνου Κατερίνα
15. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
16. Νικολινάκος Παναγιώτης
17. Παπαδάκης Γεώργιος
18. Τσάκος Πέτρος
19. Μέντης Γεώργιος
20. Δουμάνης Δαμιανός
21. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
2. Μαρούσης Χαράλαμπος
3. Σπυριδάκος Βασίλειος
4. Σταθάκης Παναγιώτης
5. Χαραμής Αντώνιος
6. Κρυπωτός Παναγιώτης

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Μετά τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο κ. Ιατρόπουλος Δημήτριος και μετά τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος προσήλθε ο κ. Μέντης Γεώργιος, ο οποίος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10<sup>ου</sup> θέματος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το εικοστό τέταρτο (24<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην αντιδήμαρχο κ. Πριφτάκη Παναγιώτα, η οποία είπε τα εξής:

Με το αριθ. 184/2005 Α.Δ.Σ. Ζάρακα ζητήθηκε η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για το έργο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα» προϋπολογισμού 894.880,00 €. Η ΤΥΔΚ Λακωνίας συνέταξε την με αριθ. 53/2008 μελέτη. Στη συνέχεια, η Δημορχιακή Επιτροπή Ζάρακα, με την αριθ. 74/2008 απόφασή της, κατακύρωσε τα πρακτικά δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου και ανάθεσης της εκτέλεση του έργου στην κα. Αικατερίνη Σωτηροπούλου.

Στις 28-04-2009 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 1368/2009 σχετική σύμβαση του έργου, για το ποσό των 617.467,20€ πλέον ΦΠΑ, με χρόνο περαίωσης μέχρι τις 28-12-2009.

Στη συνέχεια εγκρίθηκαν παρατάσεις του έργου με τις αριθ. 151/2009 & 57/2010 ΑΔΣ Ζάρακα, απαντήθηκε αίτηση διακοπής του έργου με την 10320/16-09-2010 ΤΥΔΚ Λακωνίας και έγινε άρση διακοπής εργασιών με απόφαση έναρξης εργασιών με αρ. πρωτ. 26629/14-06-2012 της Δ.Υ. Με την αριθ. 29507/20-06-2012 αίτησή του στο Δήμο Σπάρτης, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση εκατόν ογδόντα (180) ημερών για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48, §8α, του ν.3669/08 και με το 29507/03-07-2012 η Δ.Υ. έκρινε βάσιμους τους λόγους της αιτήσεων και χορήγησε παράταση μέχρι τις 27-12-2013.

Με την 1207/07-08-2013 Υ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι», με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την Ε.Ε.Τ.Α.Α. με κωδικό ΜΙS 451765.

Στις 06-12-2013 η Δ.Υ. εισηγήθηκε νέα παράταση 60 ημερών λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου, σύμφωνα με την §8<sup>ο</sup>, του άρθρου 48 του ν.3669/08, όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της Δ.Υ. Δήμου Σπάρτης, συνέπεια σχετικής αίτησης του αναδόχου, στην οποία δόθηκε σύμφωνη γνώμη από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Μετά τα ανωτέρω:

### ***Εισηγούμαι***

Τη παράταση εξήντα (60) ημερών για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της κας Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010, της παρ. 8<sup>ο</sup> του άρθρου 48 του Ν.3669/08 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### ***Αποφασίζει Ομόφωνα***

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 340/2013.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας  
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη  
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Πριφτάκη-Χ΄γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Κολλιάνος Ιωάννης  
Λύρας Χαράλαμπος  
Πετράκης Χρήστος  
Τσαφατίνου Κατερίνα  
Μαστορόπουλος Νεκτάριος  
Νικολινάκος Παναγιώτης

Παπαδάκης Γεώργιος  
Τσάκος Πέτρος  
Δουμάνης Δαμιανός  
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία