



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 19/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 357/2013

«Χορήγηση παράταση του έργου: Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στην Τ.Κ. Βελλιών».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Δεκεμβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 19/23-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χριστάκος Σταύρος | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλ. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Πριφτάκη-Χ'γρηγορίου Π. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 11. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 12. Πετράκης Χρήστος | |
| 13. Σπυριδάκος Βασίλειος | |
| 14. Σταθάκης Παναγιώτης | |
| 15. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 17. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 18. Παπαδάκης Γεώργιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|-----------------------------|
| 1. Αλειφέρη Παναγιώτα |
| 2. Ιατρόπουλος Δημήτριος |
| 3. Λύρας Χαράλαμπος |
| 4. Τσάκος Πέτρος |
| 5. Χαραμής Αντώνιος |
| 6. Μέντης Γεώργιος |
| 7. Δουμάνης Δαμιανός |
| 8. Κρυπωτός Παναγιώτης |
| 9. Δημητρόπουλος Δημοσθένης |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά την συζήτηση των προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων και πριν την εισαγωγή στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο κ. Νικολινάκος Παναγιώτης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Βουνελάκη, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου, συνέταξε την αριθμ. 78/2013 μελέτη του έργου «Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στην Τ.Κ. Βελλιών». Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 141/2013 απόφασή του, εγκρίνει την αριθμ. 78/2013 μελέτη. Στη συνέχεια η Οικονομική επιτροπή με την αριθμ. 141/2013 απόφασή της καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας και με την 162/2013 απόφασή της κατακύρωσε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΔΙΑΜΑΝΤΑ Στις 04-09-2013 υπογράφηκε η αριθμ. 20451 σύμβαση του έργου για το ποσό των 24.975,57 € πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 02-01-2014.

Με την από 23-12-2013 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση μέχρι τις 02-03-2014 για την εκτέλεση του έργου, διότι κατά τη φάση εκτέλεσης της εργολαβίας και την τμηματική επιμέτρηση αυτών, διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος δεν έχει μέχρι σήμερα εγκριθεί.

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως τις 02-03-2014.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στην Τ.Κ. Βελλιών» μέχρι τις 02/03/2014.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 357/2013.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Κολλιάκος Ιωάννης
Μαρούσης Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Παπαδάκης Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία