



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 146/2013

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης Τ.Κ. Συκέας»».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαΐου 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 9/24-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χριστάκος Σταύρος | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλ. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Πριφτάκη-Χ'΄'γρηγορίου Π. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Σουρλός Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Ιατρόπουλος Δημήτριος | |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 13. Σταθάκης Παναγιώτης | |
| 14. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 15. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 16. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 17. Παπαδάκης Γεώργιος | |
| 18. Τσάκος Πέτρος | |
| 19. Χαραμής Αντώνιος | |
| 20. Τσάκος Κων/νος | |
| 21. Μέντης Γεώργιος | |
| 22. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|-------------------------|
| 1. Λύρας Χαράλαμπος |
| 2. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 3. Πετράκης Χρήστος |
| 4. Σπυριδάκος Βασίλειος |
| 5. Κρυπωτός Παναγιώτης |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο τέταρτο (14^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κων/νο, ο οποίος είπε τα εξής:

Κατόπιν σχετικού αιτήματος, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συνέταξε την με αριθ. 101/2012 μελέτη με τίτλο «Ανόρυξη γεώτρησης Τ.Κ. Συκέας» προϋπολογισμού 37.779,00 € και το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 295/2012 απόφασή του ενέκρινε την εν λόγω μελέτη. Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 325/2012 απόφασή της κατακύρωσε τα πρακτικά δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου και την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στην Γ.Κ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Στις 16-01-2013 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 892/2013 σχετική σύμβαση του έργου, για το ποσό των 28.564,76 € πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαιώσής του είναι μέχρι την 13-06-2013. Με την αριθ. 10562/16-05-2013 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση μέχρι τις 12-08-2013 για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48, § 8 έως 10, του ν.3669/08, λόγω καθυστέρησης σύγκλισης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων, στο οποίο υποβλήθηκε Α.Π.Ε. προς έγκριση.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως τις 12-08-2013, με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 48, § 8 έως 10, του Ν. 3669/08, τις όμοιες των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Και με τη θετική ψήφο του προέδρου της Τ.Κ. Συκέας κ. Σαργκάνη Γεωργίου.

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης Τ.Κ. Συκέας», μέχρι 12.08.2013 με αναθεώρηση.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 146/2013.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Κολλιάκος Ιωάννης
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Τσάκος Κωνσταντίνος
Μέντης Γεώργιος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Συκέας
Σαργκάνης Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία