



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 9/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 157/2013**

**«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και κατασκευή υποδομής για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στη Δ.Κ. Νεάπολης».**

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαΐου 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 9/24-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος           | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ       | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χριστάκος Σταύρος         | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i>   |
| 4. Βουνελάκης Γεώργιος       | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Καλογερίνης Ηλίας         | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Κουτσονικολής Χαράλ.      | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Μαυρομιχάλης Κων/νος      | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Πριφτάκη-Χ'΄γρηγορίου Π.  | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 9. Σουρλός Ιωάννης           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα       |                          |
| 11. Ιατρόπουλος Δημήτριος    |                          |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης        |                          |
| 13. Σταθάκης Παναγιώτης      |                          |
| 14. Τσαφατίνου Κατερίνα      |                          |
| 15. Μαστορόπουλος Νεκτάριος  |                          |
| 16. Νικολινάκος Παναγιώτης   |                          |
| 17. Παπαδάκης Γεώργιος       |                          |
| 18. Τσάκος Πέτρος            |                          |
| 19. Χαραμής Αντώνιος         |                          |
| 20. Τσάκος Κων/νος           |                          |
| 21. Μέντης Γεώργιος          |                          |
| 22. Δημητρόπουλος Δημοσθένης |                          |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                         |
|-------------------------|
| 1. Λύρας Χαράλαμπος     |
| 2. Μαρούσης Χαράλαμπος  |
| 3. Πετράκης Χρήστος     |
| 4. Σπυριδάκος Βασίλειος |
| 5. Κρυπωτός Παναγιώτης  |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασιάς, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 25<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Χαρ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την αριθ. 324/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αριθ. 110/2012 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων και κατασκευή υποδομής για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στη Δ.Κ. Νεάπολης».

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 275/2012 απόφασή της, καθόρισε τους όρους της δημοπρασίας για την ανάδειξη του αναδόχου. Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός και με την αριθ. 327/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΠΑΡΝΩΝ Ε.Ε.-ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Στις 21-01-2013 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 1145 σύμβαση του έργου, για το ποσό των 77.975,92 € χωρίς ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης είναι μέχρι την 20-06-2013.

Απεστάλη η υπ' αριθ. 20/2013 απόφαση της Δ.Κ. Νεάπολης περί τροποποίησης της μελέτης για την κατασκευή επιπλέον θέσεων στάθμευσης. Ζητήθηκε με το αριθ. 9252/13-05-2013 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, από τη Δ.Κ. Νεάπολης να γίνει προσδιορισμός των χώρων στάθμευσης και μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί απάντηση. Επιπλέον δεν έχει απελευθερωθεί ο χώρος έμπροσθεν των ιδιοκτησιών Αφών Αθανασάκου και Χαρ. Κοντραφούρη, προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες. Κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας και την τμηματική επιμέτρηση αυτών, ενδέχεται η ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών.

Με την αριθ. 11367/23-05-2013 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Μετά τα ανωτέρω:

#### Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 31-08-2013.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 48 § 8 του Ν. 3669/08, των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και κατασκευή υποδομής για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στη Δ.Κ. Νεάπολης» μέχρι 31/08/2013.

#### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 157/2013.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας  
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη  
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Πριφτάκη-Χ'΄'γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Ιατρόπουλος Δημήτριος  
Κολλιάνος Ιωάννης  
Σταθάκης Παναγιώτης  
Τσαφατίνου Κατερίνα  
Μαστορόπουλος Νεκτάριος  
Νικολινάκος Παναγιώτης  
Παπαδάκης Γεώργιος  
Τσάκος Πέτρος  
Χαραμής Αντώνιος

Τσάκος Κωνσταντίνος  
Μέντης Γεώργιος  
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία