



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 01/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 05/2016

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Ιανουαρίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17,30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 01/22.01.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα επτά (17) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 11. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 12. Πετράκης Χρήστος | |
| 13. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 14. Δουμάνη Σοφία | |
| 15. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 16. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 17. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμ. Δ.Σ.</i> |
| 2. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 3. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 4. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 5. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 6. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 7. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 8. Χριστάκος Σταύρος | |
| 9. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 10. Λυριωτάκης Ιωάννης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανούσος Στυλιανός Τ.Κ. Κουπίων, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το πέμπτο (5^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σουρλά Ιωάννη, ο οποίος είπε τα εξής:

Την 27459/28-11-2013 σύμβαση, ποσού 2.306.853,22 € (πλέον Φ.Π.Α. 23%) ποσοστό με μείση έκπτωση 0,441% για την εκτέλεση του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας» του οποίου ανάδοχος είναι η Κ/Ξ ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε., η οποία συστήθηκε με ιδιωτικό συμφωνητικό στις 8/11/2013 και θεωρήθηκε από την Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΟΥ με αριθμό πράξης 189/12-11-2013. Εκπρόσωπος της ανωτέρω κοινοπραξίας είναι ο κ. Καπετσώνης Θεοφάνης σύμφωνα με το 37870/18-02-2013 ειδικό πληρεξούσιο με το οποίο ορίζεται αντίκλητος.

Με την 94/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε ανάθεση του έργου στην Κ/Ξ ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. και υπογράφηκε η με αριθ. 27459/28-11-2013 σύμβαση, ποσού 2.306.853,22 € (πλέον Φ.Π.Α. 23%) με ποσοστό μείσης έκπτωσης 0,441% για την εκτέλεση του έργου : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας» με προθεσμία εκτέλεσης του έργου να ανέρχεται σε 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 28 Μαΐου 2015.

Την από 30/04/2015 αίτηση του αναδόχου Κ/Ξ ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας». στην οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 156 ημέρες δηλαδή μέχρι 31/10/2015.

Την αριθ. 8214/19-05-2015 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβούλου Μιχάλη Παρασκευόπουλου για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 31-10-2015.

Το από 19/05/2015 Τεχνικό Δελτίο 1ης τροποποίησης που αφορά το υποέργο περί έγκρισης παράτασης για την εκτέλεση του έργου μέχρι 31-10-2015 σύμφωνα και με την 134/2015 Α.Δ.Σ.

Την από 26-10-2015 αίτηση του αναδόχου Κ/Ξ ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας» στην οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 102 ημέρες δηλαδή μέχρι 10/02/2016.

Την αριθ. 19774/27-10-2015 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβούλου Μιχάλη Παρασκευόπουλου για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 10-02-2016. Το από 27/10/2015 Τεχνικό Δελτίο 2ης τροποποίησης που αφορά το υποέργο περί έγκρισης παράτασης για την εκτέλεση του έργου μέχρι 10-02-2016 σύμφωνα και με την 284/2015 Α.Δ.Σ.

Με την αριθμ. 870/21-01-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 80 ημέρες δηλαδή μέχρι 30/04/2016, λόγω τις αιτίας που αναφέρεται στην αίτηση του και συγκεκριμένα ζητείται λόγω των κάκιστων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο (ισχυρές βροχές κτλ) και καθιστούσαν απαγορευτική οποιαδήποτε εργασία. Επίσης σοβαρές καθυστερήσεις προέκυψαν λόγω έντονων προβλημάτων κατά την διαδικασία εκτέλεσης των παραγγελιών εισαγωγής ηλεκτρομηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού, απαραίτητου για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, απόρροια της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα με την εφαρμογή των capital controls.

Για το παραπάνω αίτημα θα υπάρξει και η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβούλου Μιχάλη Παρασκευόπουλου και του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Τ. ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ).

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας», έως την 30-04-2016 με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας» έως τις 30-04-2016 με αναθεώρηση.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 05/2016.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Απούσα

Τα Μέλη

Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
 Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
 Κουτσοニコλής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
 Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
 Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
 Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
 Αλειφέρη Παναγιώτα
 Βουνελάκης Γεώργιος
 Γεωργακάκου Αικατερίνη
 Παπαδάκης Πιερρής
 Πετράκης Χρήστος
 Σπυριδάκου Θεοδούλη
 Δουμάνη Σοφία
 Κουλουβάκος Βασίλειος
 Σταθάκης Νεκτάριος
 Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία