



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 2ης/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 27/2016**

**«Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Επισκευή – συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών».**

Στους Μολάους σήμερα στις 22 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 02/17-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου (εν απουσία του Προέδρου σύμφωνα με την αριθ. 17/2016 Α.Δ.Σ.), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 23, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Βελιώτης Ευστάθιος            | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Καλογερίνης Ηλίας             | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος      | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος          | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Σουρλάς Ιωάννης               | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Τσαφατίνου Κατερίνα           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης          | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα      | <i>Γραμ. Δ.Σ.</i>        |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα            |                          |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος          |                          |
| 11. Γεωργακάκου Αικατερίνη       |                          |
| 12. Δρίβας Θεόδωρος              |                          |
| 13. Κολλιάκος Ιωάννης            |                          |
| 14. Λεκάκης Δημήτριος            |                          |
| 15. Μαρούσης Χαράλαμπος          |                          |
| 16. Νεραντζουλάκη – Ρεπαίνου Ζωή |                          |
| 17. Πετράκης Χρήστος             |                          |
| 18. Σπυριδάκου Θεοδούλη          |                          |
| 19. Χριστάκος Σταύρος            |                          |
| 20. Δουμάνη Σοφία                |                          |
| 21. Κόκκορης Παναγιώτης          |                          |
| 22. Κουλουβάκος Βασίλειος        |                          |
| 23. Αναγνωστοπούλου Ελένη        |                          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Αβδούλος Σπύρος
2. Παπαδάκης Πιερρής
3. Λυριωτάκης Ιωάννης
4. Σταθάκης Νεκτάριος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Γαβρίλης Κων/νος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος διαβάζει την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας:

Έχοντας υπόψη:

Την 22974/23-12-2015 σύμβαση του έργου ποσού 26.422,76€ χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών» Δήμου Μονεμβασίας, του οποίου ανάδοχος είναι ο ΕΔΕ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 22-02-2016.

Την αριθ. 1625/08-02-2016 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε παράταση τουλάχιστον 6 μηνών, διότι δεν μπορούν να εκτελεστούν οι ελαιοχρωματισμοί του κτιρίου λόγω των χειμερινών καιρικών συνθηκών που συμβάλουν στη συνεχή υγραποίηση των τοίχων και κατ' επέκταση στην αστοχία εφαρμογής των ασταριών και των χρωμάτων της μελέτης του έργου.

Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και συγκεκριμένα:

- Εν μέσω χειμερινής περιόδου (βροχοπτώσεις, αυξημένη υγρασία κλπ) δεν είναι δυνατή η διάστρωση ασταριού και στη συνέχεια ελαιοχρωματισμού των εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων του πρώην δημοτικού σχολείου Λαχίου, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε αστοχία και μη έντεχνη περάτωση της εργασίας των χρωματισμών του κτιρίου.

Μετά τα ανωτέρω:

### **Εισηγούμαι**

Την παράταση του ανωτέρω έργου για 6 μήνες, ήτοι έως την 22-08-2016 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και δεν είναι δυνατή η υλοποίηση των ελαιοχρωματισμών του κτιρίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Την έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Επισκευή-συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών» μέχρις τις 30/06/2016, με αναθεώρηση.

Θετικά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27/2016.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος κ.α.α.	Η Γραμματέας Χαραμή- Νατιώτη Αλεξάνδρα	Τα Μέλη Καλογερίνης Ηλίας <i>Αντιδήμαρχος</i> Κουτσονικολής Χαράλαμπος <i>Αντιδήμαρχος</i> Μαυρομιχάλης Κων/νος <i>Αντιδήμαρχος</i> Σουρλός Ιωάννης <i>Αντιδήμαρχος</i> Τσαφατίνου Κατερίνα <i>Αντιδήμαρχος</i> Τραϊφόρος Παναγιώτης <i>Αντιδήμαρχος</i> Αλειφέρη Παναγιώτα Βουνελάκης Γεώργιος Γεωργακάκου Αικατερίνη Δρίβας Θεόδωρος Κολλιάκος Ιωάννης Λεκάκης Δημήτριος Μαρούσης Χαράλαμπος Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή Πετράκης Χρήστος
Ο Πρόεδρος ΤΚ Λαχίου Βαρβαρέσσος Γεώργιος		

Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Χριστάκος Σταύρος  
Δουμάνη Σοφία  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Κουλουβάκος Βασίλειος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία