



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 42/2016

«Περί χορηγήσεως παράτασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου του έργου: Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πλύτρας-Καραβοστασίου».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 03/23.03.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 11. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 13. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 14. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 15. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 16. Πετράκης Χρήστος | |
| 17. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 18. Χριστάκος Σταύρος | |
| 19. Δουμάνη Σοφία | |
| 20. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 21. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 22. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 2. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 3. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 4. Λυριωτάκης Ιωάννης | |
| 5. Σταθάκης Νεκτάριος | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου,

Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Σωτήραλης Ευάγγελος Τ.Κ. Κάμπου, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη λόγω απουσίας του κ. Σουρλά, ο οποίος είπε τα εξής:

Το έργο με τίτλο "Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας" εντάχθηκε με την αριθμ.118051/4-4-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΛ0-ΠΦΜ) απόφαση ένταξης της πράξης με κωδικό MIS 340006 στο ΕΠ « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Η προέγκριση της δημοπράτησης για το υποέργο 5 τεχνικός σύμβουλος έγινε με το αριθμ. 104778/20-5-2013 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής και με το αριθμ. 122831/5-3-2014 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης του υποέργου.

Στις 17-3-2014 υπογράφηκε η σύμβαση με αριθμό 5695 ποσού 54.042,51 € με ανάδοχο την σύμπραξη γραφείων μελετών «Παρασκευόπουλος Μιχαήλ του Σωτηρίου και Μπιζιμης Παύλος του Ευσταθίου».

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 24 μήνες και λήγει στις 17-03-2016.

Ο ανάδοχος με αίτησή του στις 10-2-2016 ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 6 μήνες έως 17-09-2016 επειδή έχει γίνει με τα αναθεωρημένα στα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης της κατασκευής των υποέργων 1 και 2 της σχετικής πράξης.

Για το παραπάνω αίτημα θα υπάρξει και η σύμφωνη γνώμη του ΕΠΠΕΡΑΑ

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 17-8-2016 σύμφωνα με τα αναθεωρημένα χρονοδιαγράμματα των υποέργων 1 και 2 της πράξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου του έργου: Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πλύτρας-Καραβοστασίου» έως τις 17-08-2016, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα χρονοδιαγράμματα των υποέργων 1 και 2 της πράξης.

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 42/2016.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή – Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Δρίβας Θεόδωρος
Κολλιάκος Ιωάννης

Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρή
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία