



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 71/2016

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μολάων».

Στους Μολάους σήμερα στις δέκα εννέα (19) του μηνός Απριλίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 04/14.04.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 11. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 13. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 14. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 15. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 16. Χριστάκος Σταύρος | |
| 17. Δουμάνη Σοφία | |
| 18. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 19. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 20. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 21. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|------------------------|
| 1. Βελιώτης Ευστάθιος |
| 2. Βουνελάκης Γεώργιος |
| 3. Λεκάκης Δημήτριος |
| 4. Παπαδάκης Πιερρής |
| 5. Πετράκης Χρήστος |
| 6. Λυριωτάκης Ιωάννης |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το έβδομο (7^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου μας συνέταξε την αριθμ. 124/2015 μελέτη του ανωτέρω έργου. Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 275/2015 απόφασή της καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας και με την 311/2016 απόφασή της κατακύρωσε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον Κουτσούκαλη Νικόλαο. Στις 7-1-2016 υπογράφηκε η αριθμ. 177 σύμβαση του έργου για το ποσό των 20.923,67 € πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 6-05-2016.

Με την από 30-03-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση δύο (2) μηνών μέχρι την 6-7-2016 για την εκτέλεση του έργου διότι α) μετά την εκτέλεση των εργασιών για την οριοθέτηση του υπό κατασκευή τμήματος της οδού εδόθη προφορική εντολή από την επίβλεψη για την αναβολή της έναρξης των εργασιών προκειμένου κατασκευαστεί υπόγειος αγωγός ύδρευσης, β) των δυσχερών καιρικών συνθηκών (χειμερινή περίοδος) για την εκτέλεση εργασιών οδοποιίας (ιδίως για εργασίες ασφαλτοστρώσεων) και γ) υπάρχει ανάγκη για σύνταξης ΑΠΕ.

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 6-7-2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Και με τη θετική ψήφο του προέδρου της Δ.Κ. Μολάων κ. Κοντοσταθάκου Ευθυμίου.

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μολάων» μέχρι 06-07-2016 με αναθεώρηση.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 71/2016.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή – Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Δρίβας Θεόδωρος
Κολλιάκος Ιωάννης
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Μολάων
Κοντοσταθάκος Ευθύμιος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία