



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 175/2016

«Περί χορηγήσεως παράτασης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας».

Στους Μολάους σήμερα στις εννέα (09) του μηνός Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 10/04.08.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα πέντε (15) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 10. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 11. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 12. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 13. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 14. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 15. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 2. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 4. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 5. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 6. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 7. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 8. Πετράκης Χρήστος | |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 10. Δουμάνη Σοφία | |
| 11. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 12. Λυριωτάκης Ιωάννης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το όγδοο (8^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι το έργο με τίτλο Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας εντάχθηκε με την αριθμ.118051/4-4-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΛ0-ΠΦΜ) απόφαση ένταξης της πράξης με κωδικό ΜΙS 340006 στο ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Η προέγκριση της δημοπράτησης έγινε με το αριθμ. 121612/13-7-2012 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής και με το αριθμ. 108837/12-9-2013 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης του υποέργου.

Στις 22-5-2013 υπογράφηκε η σύμβαση με αριθμό 11276 ποσού 1.264.359,92 € με ανάδοχο την ΥΡΙΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Με την αριθμ. 184/2014 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής έγινε αντικατάσταση του αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο "Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας - Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας" και ο νέος ανάδοχος είναι η εταιρεία ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 18 μήνες και λήγει στις 22-11-2014.

Με την αριθμ. 258/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από την οικ.132324/29-10-2014 γνωμοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ χορηγήθηκε παράταση κατά 9 μήνες, δηλαδή έως τις 22-08-2015.

Με την αριθμ. 206/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από την οικ.11512/28-08-2015 γνωμοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ χορηγήθηκε παράταση έως τις 31-12-2015.

Ο ανάδοχος με νέα αίτησή του στις 29-10-2015 ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου έως 22-03-2016.

Με την αριθμ. 318/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από την οικ.16838/09-12-2015 γνωμοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ χορηγήθηκε παράταση έως τις 22-03-2016.

Με την αριθμ. 41/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από την οικ.4856/25-04-2016 γνωμοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ χορηγήθηκε παράταση έως τις 22-5-2016.

Με την αριθμ. 115/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από την οικ.7085/17-06-2016 θετική γνωμοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ χορηγήθηκε παράταση έως τις 22-8-2016.

Ο ανάδοχος με νέα αίτησή του στις 21-07-2016 ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου έως 22-11-2016.

Η υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση διότι υπάρχουν τεχνικά προβλήματα στην υλοποίηση των έργων διάθεσης, τα οποία χρηματοδοτούνται από τον Δήμο. Επειδή η περιοχή που αναφέρεται στην μελέτη είναι βραχώδης και δύσβατη καθυστέρησε η σύνταξη της μελέτης εφαρμογής των έργων διάθεσης.

Προκειμένου να υλοποιηθεί, να συνταχθεί ο τακτοποιητικός ΑΠΕ κλπ., η υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση έως στις 22-11-2016.

Υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου κατά 3 μήνες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας» έως τις 22-11-2016 με αναθεώρηση.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 175/2016.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή – Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος

Νεραντζουλάκη-Ρεπαίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Κουλουβάκος Βασίλειος
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία