



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 176/2016

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης».

Στους Μολάους σήμερα στις εννέα (09) του μηνός Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 10/04.08.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα πέντε (15) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 10. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 11. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 12. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 13. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 14. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 15. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 2. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 4. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 5. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 6. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 7. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 8. Πετράκης Χρήστος | |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 10. Δουμάνη Σοφία | |
| 11. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 12. Λυριωτάκης Ιωάννης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το ένατο (9^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι το έργο με τίτλο «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης» εντάχθηκε με την αριθμ. Οικ.180318/19-7-2010 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Δίκτυο Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Νεάπολης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό MIS 295539.

Η δημοπράτηση έγινε με την υπ' αριθμ. 23967/14-10-2013 Διακήρυξη της Δημοπρασίας του έργου(285/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής), μετά από την έγκριση της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής και με το αριθμ. 127744/7-7-2014 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης του υποέργου.

Την 22-7-2014 υπογράφηκε η σύμβαση με αριθμό 17.004 ποσού 2.224.393,74€ (πλέον ΦΠΑ) με ανάδοχο την ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχόταν σε 20 μήνες και έληγε στις 22-03-2016.

Ο ανάδοχος με αίτησή του την αρ.πρωτ.7710/25-5-2016 ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου έως 31-12-2016.

Με την υπ' αριθμ. 40/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας έως 30-6-2016(οικ.3289/22-3-2016 την γνωμοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ για παράταση προθεσμίας έως 30-6-2016)

Με το υπ' αριθμ. Πρωτ.οικ7197/21-6-2016 έγγραφο το ΕΠΠΕΡΑΑ γνωμοδοτεί θετικά για την δεύτερη παράταση προθεσμίας έως 31-12-2016.

Η υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση.

- Λόγω της καθυστέρησης έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ομαλή συνέχιση των εργασιών του έργου διότι περιλαμβάνει συμβατικές ποσότητες εργασιών που έχουν εξαντληθεί αλλά και νέες εργασίες κατασκευής δύο αντλιοστασίων που απαιτούνται για την λειτουργία όλου του δικτύου αποχέτευσης και απαιτούν τουλάχιστον διάστημα 3-6 μηνών για την κατασκευή τους.

- Λόγω των καθυστερήσεων στην διαδικασία αξιολόγησης τυχόν αρχαιολογικών ευρημάτων από την αρχαιολογική υπηρεσία λόγω μη επαρκούς στελέχωσης της Αρχαιολογικής επίβλεψης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνεχώς καθυστερήσεις στην ομαλή εξέλιξη της κατασκευής του έργου οι οποίες παράλληλα δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη πολλαπλών συνεργειών από την εταιρεία μας.

- Λόγω των Καθυστερήσεων στην σύναψη νέων συμβάσεων της αρχαιολογικής επίβλεψης (λήξη παλαιών συμβάσεων 31-12-15) (σχετικό α), ενώ με έγγραφό μας προτείνουμε προσωρινή επίλυση του προβλήματος (σχετικό β), οι οποίες έληξαν στις 19-1-16 όπου ξεκίνησε ξανά η απασχόληση μη μόνιμου προσωπικού της αρχαιολογίας στο έργο με μη συνεχή απασχόληση του.

- Λόγω του γεγονότος ότι δεν μπορεί να αυξηθεί ο ρυθμός κατασκευής του έργου περαιτέρω λόγω της έναρξης της τουριστικής περιόδου και ότι μεγάλο μέρος του προς υλοποίηση αγωγού βρίσκεται στην τουριστική ζώνη του κέντρου της Νεάπολης.

Η υπηρεσία συνηγορεί στο να δοθεί παράταση έως 31-12-2016.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως 31-12-2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης» έως 31-12-2016 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Βελιώτη Ευσταθίου, Κουλουβάκου Βασιλείου, Σταθάκη Νεκταρίου και Αναγνωστοπούλου Ελένης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 176/2016.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή – Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσοδικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*

Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Κουλουβάκος Βασίλειος
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία