



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 189/2016

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων Νεάπολης».

Στους Μολάους σήμερα στις εννέα (09) του μηνός Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 10/04.08.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα πέντε (15) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 10. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 11. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 12. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 13. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 14. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 15. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 2. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 4. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 5. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 6. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 7. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 8. Πετράκης Χρήστος | |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 10. Δουμάνη Σοφία | |
| 11. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 12. Λυριωτάκης Ιωάννης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το εικοστό δεύτερο (22^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1) Την 4985/07-03-2014 σύμβαση, ποσού 4.329.155,12 € (πλέον Φ.Π.Α.) για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ENVITEC A.E.

2) Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήτοι έως 07-09-2015 για περαίωση εργασιών και έως 07-01-2016 για περαίωση έργου.

3) Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ήτοι έως 07-07-2016 για περαίωση εργασιών και έως 07-11-2016 για περαίωση έργου, που εγκρίθηκε με την 275/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

4) Την από 02/06/2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ENVITEC A.E. του έργου: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών έως 07-07-2017 και του έργου έως 07-11-2017.

5) Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα:

- Δεν έχει εκδοθεί από τους αρμόδιους φορείς, η απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού.

- Την καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών (σημειώθηκαν 23 ημέρες δυσμενών καιρικών συνθηκών).

- Το 307394/181454/15142/4303/11-11-2015 έγγραφο ΥΠΠΟΑ με το οποίο εγκρίθηκε η διατήρηση των αποκαλυφθεισών αρχαιοτήτων σε κατάχωση, των οποίων οι εργασίες εκτελέστηκαν σε χρόνο τριάντα ημερών.

6) Την σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου έως 07-11-2017 που πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Μονεμβασίας στις 08-08-2016 με αριθμό πρωτοκόλλου 12216.

Εισηγούμαι

Την παράταση προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών έως 07-07-2017 και του έργου έως 07-11-2017 (δοκιμαστική λειτουργία), σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν.3669/08 χωρίς άλλη αποζημίωση για τον ανάδοχο, πλην της νόμιμης αναθεώρησης, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων Νεάπολης», των μεν εργασιών έως 07-07-2017, του δε έργου έως τις 07-11-2017 (δοκιμαστική λειτουργία), χωρίς άλλη αποζημίωση για τον ανάδοχο, πλην της νόμιμης αναθεώρησης, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 189/2016.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή – Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Κουλουβάκος Βασίλειος
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία