



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 201/2016

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 11/14.09.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα δέκα οκτώ (18) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 10. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 11. Νεραντζουλάκη – Ρεπαίνου Ζωή | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Παπούλη Δέσποινα | |
| 14. Πετράκης Χρήστος | |
| 15. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 16. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 17. Δουμάνη Σοφία | |
| 18. Κουλουβάκος Βασίλειος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|-----------------------------|
| 1. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα |
| 2. Αλειφέρη Παναγιώτα |
| 3. Βουνελάκης Γεώργιος |
| 4. Λεκάκης Δημήτριος |
| 5. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 6. Κόκκορης Παναγιώτης |
| 7. Λυριωτάκης Ιωάννης |
| 8. Σταθάκης Νεκτάριος |
| 9. Αναγνωστοπούλου Ελένη |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Λιβανός Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δωδέκατο (12^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1) Την 7238/18-05-2015 σύμβαση του έργου ποσού 234.146,35 € χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε.

2) Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 18-08-2016.

3) Την υπ. αρ. 177/2016 απόφαση Δ.Σ. για παράταση εργασιών έως 18-10-2016.

4) Την από 09-09-2016 αίτηση, με την οποία η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε παράταση 3 μηνών διότι:

- Είναι αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών στις θέσεις AGN-210 και NPL-104, διότι αναμένονται οδηγίες για τη μέθοδο κατασκευής.

- Έχουν υποβληθεί στις 19/7/2016 και στις 23/8/2016 η 1^η και η 2^η εντολή πληρωμής αντίστοιχα και οι οποίες παραμένουν ανεξόφλητες έως σήμερα.

- Λόγω της αξίας του συνολικά εκτελεσμένου συμβατικού αντικειμένου (80.000,00 €), καθίσταται δύσκολη η συνέχιση των εργασιών χωρίς την αποπληρωμή τους.

5) Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και συγκεκριμένα:

- Λόγω της φύσης του έργου, ήτοι ύπαρξη γεωλογικών φαινομένων διάβρωσης, καταπτώσεων που βρίσκονται σε δυναμική κατάσταση, προέκυψε ανάγκη συλλογής επιπλέον τεχνικών στοιχείων και επίλυσης τεχνικών αλλά και γεωλογικών ζητημάτων σε συνεργασία με ειδικευμένο γραφείο μελετών. Έχει υποβληθεί από το τελευταίο η μελέτη που αφορά στη θέση AGN-210 και εκκρεμεί η μελέτη για τη θέση NPL-104.

Η μελέτη για τη θέση AGN-210 προβλέπει πιο εξειδικευμένη μέθοδο κατασκευής για την αντιμετώπιση του προβλήματος στη θέση αυτή και απαιτείται η σύνταξη 2^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ για να συμπεριληφθούν οι εργασίες αυτές στο υπό κατασκευή έργο. Η σύνταξη και έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ πρέπει να γίνει εντός των προθεσμιών αποπεράτωσης του έργου.

Για τη θέση NPL-104 αναμένεται η υποβολή της μελέτης.

- Έχουν υποβληθεί οι 1^η (19/7/2016) και 2^η (23/8/2016) εντολές πληρωμής οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν εξοφληθεί και δεδομένου ότι αποτελούν περίπου το 1/3 της σύμβασης, καθίσταται δύσκολη η συνέχιση των εργασιών από την εταιρεία. Επιπλέον στις 19/09/2016 και εφόσον δεν έχει γίνει αποπληρωμή της 1^{ης} εντολής πληρωμής θα γίνει διακοπή εργασιών μέχρι την εξόφλησή της.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου για 3 μήνες, ήτοι έως την 18-01-2017 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας» έως τις 18-01-2017 με αναθεώρηση.

Θετικά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νεάπολης.

Μειοψηφούντος του κ. Βελιώτη Ευσταθίου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 201/2016.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Απούσα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*

Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Παπούλη Δέσποινα
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Τσαφατίνου Κατερίνα
Δουμάνη Σοφία
Κουλουβάκος Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία