



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 203/2016

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 11/14.09.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα δέκα οκτώ (18) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 10. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 11. Νεραντζουλάκη – Ρεπαίνου Ζωή | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Παπούλη Δέσποινα | |
| 14. Πετράκης Χρήστος | |
| 15. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 16. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 17. Δουμάνη Σοφία | |
| 18. Κουλουβάκος Βασίλειος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Λεκάκης Δημήτριος
5. Μαρούσης Χαράλαμπος
6. Κόκκορης Παναγιώτης
7. Λυριωτάκης Ιωάννης
8. Σταθάκης Νεκτάριος
9. Αναγνωστοπούλου Ελένη

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Λιβανός Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο τέταρτο (14^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1) Την 20674/16-11-2015 σύμβαση του έργου ποσού 55.290,00 χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)» Δήμου Μονεμβασίας, του οποίου ανάδοχος είναι η εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑΣ ΝΙΚ.-ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜ.

2) Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 31-12-2015.

3) Την υπ. αρ. 39/2016 απόφαση Δημ. Συμβ. περί χορήγησης παράτασης έως 15-05-2016.

4) Την υπ. αρ. 95/2016 απόφαση Δημ. Συμβ. περί χορήγησης παράτασης έως 29-06-2016

5) Την υπ. αρ. 143/2016 απόφαση Δημ. Συμβ. περί χορήγησης παράτασης έως 29-09-2016

6) Την από 24/8/2016 αίτησή του αναδόχου με την οποία ζητεί παράταση έως 31-12-2016 διότι,

- λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού του έργου έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής εργασιών κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου.

- Έχει υποβληθεί και 2ος λογαριασμός.

7) Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ ήτοι:

Μη εξόφληση του 1ου Λογαριασμού, η ημερομηνία της οποίας δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί δεδομένου των οικονομικών συγκυριών, επιπλέον έχει υποβληθεί και 2ος λογαριασμός που δεν έχει πληρωθεί και τέλος έχει γίνει διακοπή εργασιών μετά από αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ για το παραπάνω λόγο από 21-04-2016 μέχρι νεοτέρας οδηγίας της υπηρεσίας.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 31-12-2016 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)» έως τις 31-12-2016 με αναθεώρηση.

Και με τη θετική ψήφο του προέδρου της Δ.Κ. Νεάπολης κ. Γεωργουδή Ιωάννη.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 203/2016.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος Αβδούλος Σπύρος	Η Γραμματέας Απούσα	Τα Μέλη Βελιώτης Ευστάθιος <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> Καλογερίνης Ηλίας <i>Αντιδήμαρχος</i> Κουτσονικολής Χαράλαμπος <i>Αντιδήμαρχος</i> Μαυρομιχάλης Κων/νος <i>Αντιδήμαρχος</i> Σουρλάς Ιωάννης <i>Αντιδήμαρχος</i> Τραϊφόρος Παναγιώτης <i>Αντιδήμαρχος</i> Χριστάκος Σταύρος <i>Αντιδήμαρχος</i> Γεωργακάκου Αικατερίνη Κολλιάκος Ιωάννης Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Νεάπολης Γεωργουδής Ιωάννης		

Παπαδάκης Πιερρής
Παπούλη Δέσποινα
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Τσαφατίνου Κατερίνα
Δουμάνη Σοφία
Κουλουβάκος Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία