



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15ης/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 285/2016

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου: «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)» Δήμου Μονεμβασίας».

Στους Μολάους σήμερα στις 07 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 15/30.11.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 22, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 11. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 13. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 14. Παπούλη Δέσποινα | |
| 15. Πετράκης Χρήστος | |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 17. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 18. Δουμάνη Σοφία | |
| 19. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 20. Βελιώτης Ευστάθιος | |
| 21. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 22. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--------------------------------|
| 1. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος |
| 3. Κόκκορης Παναγιώτης |
| 4. Λυριωτάκης Ιωάννης |
| 5. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων, Απόστολος Καπελέρης Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας,

Γαβρίλης Κων/νος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.

Μετά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δουμάνη και Παπούλη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την 20674/16-11-2015 σύμβαση του έργου ποσού 55.290,00 χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)» Δήμου Μονεμβασίας, του οποίου ανάδοχος είναι η εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑΣ ΝΙΚ.-ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜ.
2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 31-12-2015.
3. Την υπ. αρ. 39/2016 απόφαση Δημ. Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 15-05-2016.
4. Την υπ. αρ. 95/2016 απόφαση Δημ. Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 29-06-2016.
5. Την υπ. αρ. 143/2016 απόφαση Δημ. Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 29-09-2016.
6. Την υπ. αρ. 203/2016 απόφαση Δημ. Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης έως 31-12-2016.
7. Την υπ. αρ. 5340/21-04-2016 απόφαση διακοπής εργασιών, η οποία μέχρι σήμερα είναι σε ισχύ.
8. Την από 29/11/2016 αίτησή της αναδόχου Κ/Ξ με την οποία ζητεί παράταση έως 31-03-2017 διότι, δεν εκτελεί εργασίες καθώς δεν έχει εξοφληθεί η πληρωμή του 1ου και 2ου λογαριασμού του έργου. Επίσης έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής εργασιών κατόπιν αιτήσεως της αναδόχου.
9. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ ήτοι:
 - Μη εξόφληση του 1ου και 2ου Λογαριασμού, η ημερομηνία της οποίας δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί δεδομένου των οικονομικών συγκυριών. Επίσης έχει γίνει διακοπή εργασιών μετά από αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ για τον παραπάνω λόγο από 21-04-2016 μέχρι νεοτέρας οδηγίας της υπηρεσίας.

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 31-03-2017 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)» Δήμου Μονεμβασίας, έως τις 31-03-2017 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 285/2016.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Τα Μέλη
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*

Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Μαρούσης Χαράλαμπος
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Τσαφατίνου Κατερίνα
Βελιώτης Ευστάθιος
Κουλουβάκος Βασίλειος
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία