



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 18ης/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 301/2016

«Περί χορήγησης παράτασης του έργου: <Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Μονεμβασίας>».

Στους Μολάους σήμερα στις 19 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 18/15-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 18, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Χριστάκος Σταύρος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Χαραμή Αλεξάνδρα | |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 13. Παπούλη Δέσποινα | |
| 14. Πετράκης Χρήστος | |
| 15. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 16. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 17. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 18. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--------------------------------|
| 1. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος |
| 3. Αλειφέρη Παναγιώτα |
| 4. Λυριωτάκης Ιωάννης |
| 5. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 6. Δουμάνη Σοφία |
| 7. Βελιώτης Ευστάθιος |
| 8. Σταθάκης Νεκτάριος |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Ευθύμιος Κοντοσταθάκος Δ.Κ. Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς.

Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χριστάκος Σταύρος και κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Την 7238/18-05-2015 σύμβαση του έργου ποσού 234.146,35€ χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΕΙΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε.
 2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 18-08-2016.
 3. Την υπ. αρ. 177/2016 απόφαση Δ.Σ. για παράταση εργασιών έως 18-10-2016.
 4. Την υπ. αρ. 201/2016 απόφαση Δ.Σ. για παράταση εργασιών έως 18-01-2017.
 5. Την από 15-12-2016 αίτηση, με την οποία η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε παράταση 3 μηνών διότι:
 - Πρέπει να συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που θα συμπεριλάβει απαιτούμενες εργασίες για την ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου.
 - Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των επερχόμενων εορτών είναι αδύνατη η επανεκκίνηση του έργου πριν την 8η Ιανουαρίου 2017, δεδομένης και της απεγκατάστασης των συνεργείων από το έργο λόγω της διακοπής εργασιών που είχε γίνει και η οποία άρθηκε την 28 Νοεμβρίου 2016.
 6. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και συγκεκριμένα:
 - Η μελέτη για τη θέση AGN-210 και NPL-104 προβλέπει πιο εξειδικευμένη μέθοδο κατασκευής για την αντιμετώπιση του προβλήματος στις θέσεις αυτές και απαιτείται η σύνταξη 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ για να ελεγχθεί αν μπορούν να συμπεριληφθούν οι εργασίες αυτές στο υπό κατασκευή έργο. Επιπλέον λόγω της φύσης του έργου και της δυναμικής κατάστασης των χώρων επέμβασης ο 2ος ΑΠΕ και 2ο ΠΚΤΜΝΕ θα συμπεριλάβει επιπλέον απαιτούμενες εργασίες. Η σύνταξη και έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ πρέπει να γίνει εντός των προθεσμιών αποπεράτωσης του έργου.
 - Λόγω των καιρικών συνθηκών στη περιοχή, των επερχόμενων εορτών και την διάλυση των συνεργείων ένεκα της διακοπής των εργασιών που είχε αποφασιστεί, καθίσταται δύσκολη η συνέχιση των εργασιών πριν την 8η Ιανουαρίου 2017.
- Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως τις 28-02-2017 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Μονεμβασίας» έως 28/02/2017 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 301/2016.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Καλογερίνης Ηλίας
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Σουρλάς Ιωάννης
Τραϊφόρος Παναγιώτης
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Παπούλη Δέσποινα

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία

Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Κουλουβάκος Βασίλειος
Κόκκορης Παναγιώτης
Αναγνωστοπούλου Ελένη