



## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 11/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 183/2014**

**«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα».**

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 11/27-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα πέντε (15) δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Αβδούλος Σπύρος *Πρόεδρος Δ.Σ.*
2. Χριστάκος Σταύρος *Γραμματέας Δ.Σ.*
3. Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
4. Κουτσονικολής Χαράλ. *Αντιδήμαρχος*
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
6. Πριφτάκη-Χ'γρηγορίου Π. *Αντιδήμαρχος*
7. Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
9. Βουνελάκης Γεώργιος
10. Κολλιάκος Ιωάννης
11. Πετράκης Χρήστος
12. Σπυριδάκος Βασίλειος
13. Σταθάκης Παναγιώτης
14. Τσάκος Πέτρος
15. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
2. Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
3. Ιατρόπουλος Δημήτριος
4. Λύρας Χαράλαμπος
5. Μαρούσης Χαράλαμπος
6. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
7. Νικολινάκος Παναγιώτης
8. Παπαδάκης Γεώργιος
9. Χαραμής Αντώνιος
10. Μέντης Γεώργιος
11. Δουμάνης Δαμιανός
12. Κρυπωτός Παναγιώτης

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το έκτο (6<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην αντιδήμαρχο κα Πριφτάκη Παναγιώτα η οποία είπε τα εξής:

Με την αριθ. 184/2005 Α.Δ.Σ. πρώην Δήμου Ζάρακα, ζητήθηκε η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για το έργο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα» προϋπολογισμού 894.880,00 €. Η ΤΥΔΚ Λακωνίας συνέταξε την αριθ. 53/2008 μελέτη. Στη συνέχεια, η Δημορχιακή Επιτροπή Ζάρακα, με την αριθ. 74/2008 απόφασή της, κατακύρωσε τα πρακτικά δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου και ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου στην κα Αικατερίνη Σωτηροπούλου.

Στις 28-04-2009 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 1368/2009 σχετική σύμβαση του έργου, για το ποσό των 617.467,20 € πλέον ΦΠΑ, με χρόνο περαίωσης μέχρι την 28-12-2009.

Στη συνέχεια εγκρίθηκαν παρατάσεις του έργου με τις αριθ. 151/2009 & 57/2010 ΑΔΣ Ζάρακα, απαντήθηκε αίτηση διακοπής του έργου με την 10320/16-09-2010 ΤΥΔΚ Λακωνίας και έγινε άρση διακοπής εργασιών με απόφαση έναρξης εργασιών με αρ. πρωτ. 26629/14-06-2012 της Δ.Υ. . Με την αριθ. 29507/20-06-2012 αίτησή του στο Δήμο Σπάρτης, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση εκατόν ογδόντα (180) ημερών για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48, §8α, του ν.3669/08 και με το 29507/03-07-2012 η Δ.Υ. έκρινε βάσιμους τους λόγους της αιτήσεως και χορήγησε παράταση μέχρι τις 27-12-2013.

Με την Υ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. 1207/07-08-2013, το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι», με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την Ε.Ε.Τ.Α.Α. με κωδικό MIS 451765.

Στις 17-12-2013 δόθηκε, με την 340/2013 ΑΔΣ Μονεμβασίας, νέα παράταση 60 ημερών μέχρι τις 27-02-2014 λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου, σύμφωνα με την §8<sup>α</sup>, του άρθρου 48 του ν.3669/08, όπως αναφέρεται στην σχετική εισήγηση της Δ.Υ. (Δήμου Σπάρτης), συνέπεια της με αρ. πρωτ. 49553/08-11-2013 αίτησης του αναδόχου, στην οποία δόθηκε σύμφωνη γνώμη από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. .

Στις 19-02-2014 ο ανάδοχος αιτήθηκε νέα παράταση 150 ημερών λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ, που θα επεκτείνει το φυσικό αντικείμενο του έργου ώστε να υδροδοτηθεί ο οικισμός Αριάννα. Η Δ.Υ. με το με αριθ. πρωτ. 6214/26-02-2014 έγγραφό της εισηγήθηκε θετικά για νέα παράταση 150 ημερών, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου, σύμφωνα με την §8<sup>α</sup>, του άρθρου 48 του ν. 3669/08, όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της, στην οποία δόθηκε σύμφωνη γνώμη από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και εγκρίθηκε με την αριθ. 62/2014 ΑΔΣ Μονεμβασίας.

Με την αριθ. 24467/24-06-2014 αίτησή του στο Δήμο Σπάρτης, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση εκατόν πενήντα (150) ημερών για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48, §8α, του Ν. 3669/08 και με το 24467/30-06-2014, η Δ.Υ. έκρινε βάσιμους τους λόγους της αιτήσεων.

Μετά τα ανωτέρω:

### ***Εισηγούμαι***

Την παράταση εκατόν πενήντα (150) ημερών για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της κας Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 48 Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### ***Αποφασίζει Ομόφωνα***

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα» μέχρι 30/12/2014 με αναθεώρηση.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 183/2014.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπίρος

Ο Γραμματέας  
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη

Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Πριφτάκη-Χ΄γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Πετράκης Χρήστος  
Σπυριδάκος Βασίλειος  
Σταθάκης Παναγιώτης  
Τσάκος Πέτρος  
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία