



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 12/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 196/2014**

**«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Νέο Νηπιαγωγείο Δ.Κ. Νεάπολης Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας»».**

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Αυγούστου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 12/13-08-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα πέντε (15) δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος           | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>   |
| 2. Χριστάκος Σταύρος         | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας         | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλ.      | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος      | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 6. Πριφτάκη-Χ'΄'γρηγορίου Π. | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης           | <i>Αντιδήμαρχος</i>    |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα        |                        |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος       |                        |
| 10. Κολλιάκος Ιωάννης        |                        |
| 11. Λύρας Χαράλαμπος         |                        |
| 12. Πετράκης Χρήστος         |                        |
| 13. Μέντης Γεώργιος          |                        |
| 14. Κρυπωτός Παναγιώτης      |                        |
| 15. Δημητρόπουλος Δημοσθένης |                        |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ     | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Τσαφατίνου Κατερίνα     | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 3. Ιατρόπουλος Δημήτριος   |                          |
| 4. Μαρούσης Χαράλαμπος     |                          |
| 5. Σπυριδάκος Βασίλειος    |                          |
| 6. Σταθάκης Παναγιώτης     |                          |
| 7. Μαστορόπουλος Νεκτάριος |                          |
| 8. Νικολινάκος Παναγιώτης  |                          |
| 9. Παπαδάκης Γεώργιος      |                          |
| 10. Τσάκος Πέτρος          |                          |
| 11. Χαραμής Αντώνιος       |                          |
| 12. Δουμάνης Δαμιανός      |                          |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Ψυχογιούς Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε η κ. Αλειφέρη Παναγιώτα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το τέταρτο (4<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1) Την 216/07-01-2013 σύμβαση, ποσού 484.000,01 € (με Φ.Π.Α. 23%) για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΝΕΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» του οποίου ανάδοχος είναι η Κ/Ξ «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΤΣΙΦΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ».

2) Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που ανέρχεται σε 12 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως την 07-01-2014.

3) Την παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-06-2014

4) Την από 12/06/2014 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΤΣΙΦΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» του έργου: «ΝΕΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 92 ημέρες δηλαδή μέχρι 30/09/2014.

5) Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και συγκεκριμένα παράταση προκειμένου να υπογραφεί η συμπληρωματική σύμβαση με τον Δήμο Μονεμβασίας και να ξεκινήσουν οι εργασίες που προβλέπονται σε αυτήν.

6) Τον Ν.3852/2010 άρθρο 65, παρ 5 σύμφωνα με τον οποίο ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

7) Το γεγονός ότι απαιτείται αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση της συμπληρωματικής σύμβασης με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, η οποία δεν μπορεί να ληφθεί βάση της ανωτέρω (6) παραγράφου μέχρι την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής από 01-09-2014.

8) Το υπ. αρ. 2968/18-06-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περ. Πελοποννήσου με το οποίο διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη για την παράταση του έργου μέχρι 30-09-2014.

9) Την υπ. αρ. 170/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης για την εκτέλεση του έργου, μέχρι 31-08-2014.

### ***Εισηγούμαι***

Την παράταση του ανωτέρω έργου, για την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης και την εκτέλεση των εργασιών αυτής, επιπλέον του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν.3669/08 με αναθεώρηση, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί, έως 30-09-2014.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### ***Αποφασίζει Ομόφωνα***

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Νέο Νηπιαγωγείο Δ.Κ. Νεάπολης Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας» μέχρι 30/09/2014, με αναθεώρηση.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 196/2014.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας  
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Λύρας Χαράλαμπος  
Πετράκης Χρήστος

Μέντης Γεώργιος  
Κρυπώτος Παναγιώτης  
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία