



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 199/2014

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων πλησίον Ο.Τ. 21, 23, 28 στα Βαρκά Δ.Κ. Νεάπολης».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Αυγούστου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 12/13-08-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα πέντε (15) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χριστάκος Σταύρος | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλ. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Πριφτάκη-Χ' γρηγορίου Π. | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 10. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 11. Λύρας Χαράλαμπος | |
| 12. Πετράκης Χρήστος | |
| 13. Μέντης Γεώργιος | |
| 14. Κρυπωτός Παναγιώτης | |
| 15. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Ιατρόπουλος Δημήτριος | |
| 4. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 5. Σπυριδάκος Βασίλειος | |
| 6. Σταθάκης Παναγιώτης | |
| 7. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 8. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 9. Παπαδάκης Γεώργιος | |
| 10. Τσάκος Πέτρος | |
| 11. Χαραμής Αντώνιος | |
| 12. Δουμάνης Δαμιανός | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος αποχώρησε η κ. Αλειφέρη Παναγιώτα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το έβδομο (7^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου μας συνέταξε την αριθμ. 09/2014 μελέτη του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων πλησίον Ο.Τ. 21, 23, 28 στα Βαρκά Δ.Κ. Νεάπολης». Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 54/2014 απόφασή της, καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας και με την 83/2014 απόφασή της κατακύρωσε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον ΕΔΕ κ. Κουτσούκαλη Παναγιώτη του Γεωργίου. Στις 22-04-2014 υπογράφηκε η αριθ. 8145 σύμβαση του έργου για το ποσό των 54.202,04 € χωρίς ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι τις 21-07-2014.

Με την από 16-06-2014 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση μέχρι τις 21-09-2014 για την εκτέλεση του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 169/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την από 07-08-2014 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε εκ νέου παράταση μέχρι τις 04-11-2014 για την εκτέλεση του έργου διότι, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θα συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων λόγω απαίτησης της κατασκευής.

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως τις 04-11-2014, με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 48 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων πλησίον Ο.Τ. 21,23,28 στα Βαρκά Δ.Κ. Νεάπολης», μέχρι 04.11.2014 με αναθεώρηση.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 199/2014.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Χριστάκος Σταύρος

Τα Μέλη
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Πριφτάκη-Χ'γρηγορίου Παν. *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Βουνελάκης Γεώργιος
Κολλιάκος Ιωάννης
Λύρας Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Μέντης Γεώργιος
Κρυπωτός Παναγιώτης
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία