



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 14/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 224/2014**

**«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Ασωπού».**

Στους Μολάους σήμερα στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 14/12-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι πέντε (25) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος                | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος             | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα       | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i>   |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας              | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος       | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης                | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα            | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα            |                          |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος           |                          |
| 12. Γεωργακάκου Αικατερίνη        |                          |
| 13. Δρίβας Θεόδωρος               |                          |
| 14. Κολλιάκος Ιωάννης             |                          |
| 15. Λεκάκης Δημήτριος             |                          |
| 16. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή |                          |
| 17. Παπαδάκης Πιερρής             |                          |
| 18. Πετράκης Χρήστος              |                          |
| 19. Σπυριδάκου Θεοδούλη           |                          |
| 20. Χριστάκος Σταύρος             |                          |
| 21. Δουμάνη Σοφία                 |                          |
| 22. Κόκκορης Παναγιώτης           |                          |
| 23. Λυριωτάκης Ιωάννης            |                          |
| 24. Σταθάκης Νεκτάριος            |                          |
| 25. Αναγνωστοπούλου Ελένη         |                          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                          |
|--------------------------|
| 1. Μαρούσης Χαράλαμπος   |
| 2. Κουλουβάκος Βασίλειος |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ.

Βελιών, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο έβδομο (17<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σουρλά Ιωάννη ο οποίος είπε τα εξής:

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συντάχθηκε η υπ' αριθ. 68/2014 μελέτη για το έργο με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Ασωπού» προϋπολογισμού 51.999,64 €.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 120/2014 απόφασή του εγκρίνει την μελέτη του έργου.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 119/2014 απόφασή της, καθορίζει τους όρους δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου του έργου και ψήφισε την πίστωση. Με την αριθ. 148/2014 απόφαση της Ο.Ε. γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον κ. Κουτσούκαλη Παναγιώτη.

Στις 02-07-2014 υπογράφηκε η αριθμ. 15637 σύμβαση του έργου για το ποσό των 40.162,32 € (χωρίς Φ.Π.Α. 23%) και 49.399,65 (με Φ.Π.Α. 23%) ποσοστό μέση έκπτωση 4,00% και ο χρόνος περαίωσης ανέρχεται σε 90 ημερολογιακές ημέρες, με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Με την αριθ. πρωτ. 18196/07-08-2014 αίτηση του αναδόχου ζητήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας 45 ημερολογιακών ημερών για την εκτέλεση του έργου, μέχρι 14.11.2014. Τις αιτίες που αναφέρονται στην αίτησή του και συγκεκριμένα καθυστέρησε λόγω του ότι μεσολαβεί η κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου (αργίες και άδειες Αυγούστου) και ότι κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών και την τμηματική επιμέτρηση αυτών, διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών του συμβατικού προϋπολογισμού της μελέτης, οι οποίες προέκυψαν από επιμετρητικά και προμετρητικά στοιχεία και από αναγκαίες τροποποιήσεις της μελέτης, με γνώμονα την λειτουργικότητα του έργου.

Μετά τα ανωτέρω:

### **Εισηγούμαι**

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για 45 ημερολογιακές ημέρες, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν. 3669/08, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 48 του Ν. 3669/08 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Ασωπού» μέχρι 14/11/2014 με αναθεώρηση.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 224/2014.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Χαραμή – Νατιώτη  
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη  
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα

Βουνελάκης Γεώργιος  
Γεωργακάκου Αικατερίνη  
Δρίβας Θεόδωρος  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Λεκάκης Δημήτριος  
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή  
Παπαδάκης Πιερρής  
Πετράκης Χρήστος  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Χριστάκος Σταύρος  
Δουμάνη Σοφία  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Λυριωτάκης Ιωάννης  
Σταθάκης Νεκτάριος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία