



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 243/2014

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Νέο Νηπιαγωγείο Δ.Κ. Νεάπολης Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας»».

Στους Μολάους σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 15/26-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι πέντε (25) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 12. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 13. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 14. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 15. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 16. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 17. Πετράκης Χρήστος | |
| 18. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 19. Χριστάκος Σταύρος | |
| 20. Δουμάνη Σοφία | |
| 21. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 22. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 23. Λυριωτάκης Ιωάννης | |
| 24. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 25. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|----------------------------------|
| 1. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 2. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Σωτήραλης Ευάγγελος Τ.Κ. Κάμπου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ.

Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο (15^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1) Την 216/07-01-2013 σύμβαση, ποσού 484.000,01 € (με Φ.Π.Α. 23%) για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Νέο Νηπιαγωγείο Δ.Κ. Νεάπολης Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας» του οποίου ανάδοχος είναι η Κ/Ξ «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΤΣΙΦΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ».

2) Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που ανέρχεται σε 12 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως την 07-01-2014.

3) Την παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-09-2014.

4) Την από 22/09/2014 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΤΣΙΦΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ», με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου μέχρι 31/12/2014.

5) Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και συγκεκριμένα προκειμένου να υπογραφεί η συμπληρωματική σύμβαση με το Δήμο και να ολοκληρωθούν οι εργασίες που προβλέπονται σε αυτήν.

6) Το γεγονός ότι εκκρεμεί η χρηματοδότηση της συμπληρωματικής σύμβασης.

7) Τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Εισηγούμαι

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, για την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης και την εκτέλεση των εργασιών αυτής, επιπλέον του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν.3669/08 με αναθεώρηση, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί, έως 31-12-2014.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για τους ανωτέρω λόγους, για την εκτέλεση του έργου «Νέο Νηπιαγωγείο Δ.Κ. Νεάπολης Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας», μέχρι 31/12/2014 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούσης της κ. Αναγνωστοπούλου Ελένης.

Θετικά ψήφισε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νεάπολης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 243/2014.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος Αβδούλος Σπύρος	Η Γραμματέας Χαραμή – Νατιώτη Αλεξάνδρα	Τα Μέλη Βελιώτης Ευστάθιος <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> Καλογερίνης Ηλίας <i>Αντιδήμαρχος</i> Κουτσονικολής Χαράλαμπος <i>Αντιδήμαρχος</i> Μαυρομιχάλης Κων/νος <i>Αντιδήμαρχος</i> Σουρλάς Ιωάννης <i>Αντιδήμαρχος</i> Τραϊφόρος Παναγιώτης <i>Αντιδήμαρχος</i> Τσαφατίνου Κατερίνα <i>Αντιδήμαρχος</i> Αλειφέρη Παναγιώτα Βουνελάκης Γεώργιος Γεωργακάκου Αικατερίνη Δρίβας Θεόδωρος Κολλιάκος Ιωάννης Λεκάκης Δημήτριος Παπαδάκης Πιερρής
Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Νεάπολης Γεωργουδής Ιωάννης		

Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Λυριωτάκης Ιωάννης
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία