



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 258/2014

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας»».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 16/15-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 12. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 13. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 14. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 15. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 16. Νεραντζουλάκη – Ρεπαίνου Ζωή | |
| 17. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 18. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 19. Χριστάκος Σταύρος | |
| 20. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 21. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 22. Λυριωτάκης Ιωάννης | |
| 23. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 24. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|------------------------|
| 1. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 2. Πετράκης Χρήστος |
| 3. Δουμάνη Σοφία |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου,

Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη συζήτηση του ενδέκατου (11^{ου}) θέματος προσήλθε ο κ. Πετράκης Χρήστος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το όγδοο (8^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σουρλά Ιωάννη, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 277/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε ανάθεση του έργου με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας» στην ΥΡΙΑ Σ.Γ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και υπογράφηκε η με αριθμ 11276/22-5-2013 σύμβαση του έργου για το ποσό των 1.264.359,92 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι τις 22-11-2014.

Ο ανάδοχος με την από 21-7-2014 αίτησή του, ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 9 μήνες, διότι στις 3-6-2013 με το αριθ. 12737 έγγραφό μας, δώσαμε εντολή αναστολής της έναρξης των εργασιών γιατί δεν είχαν ολοκληρωθεί από την υπηρεσίας μας οι διαδικασίες ανάθεσης τεχνικού συμβούλου για την παρακολούθηση του έργου, καθώς επίσης δεν είχαν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες για την πρόσληψη προσωπικού για την παρακολούθηση των εργασιών εκσκαφών από την αρχαιολογική υπηρεσία.

Επίσης λόγω των βροχοπτώσεων της χειμερινής περιόδου αντιμετωπίσαμε προβλήματα και μεγάλη καθυστέρηση κατά την εκτέλεση των εκσκαφών ορυγμάτων αφού γέμιζαν νερά και με αντλίες έπρεπε να τα αδειάζουμε.

Τέλος στις 26-6-2014 με το αριθ. 15075 έγγραφό μας δόθηκε εντολή για διακοπή των εργασιών λόγω θερινής περιόδου.

Υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου έως την 30-12-2014 με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας» μέχρι 22/08/2015 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 258/2014.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή – Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσοδικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Δρίβας Θεόδωρος
Κολλιάκος Ιωάννης
Λεκάκης Δημήτριος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Σπυριδάκου Θεοδούλη

Χριστάκος Σταύρος
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Λυριωτάκης Ιωάννης
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία