



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 22/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 341/2014

«Περί χορηγήσεως παράτασης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρας ΔΔ Παπαδιανικών».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 22/23-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 12. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 13. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 14. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 15. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 16. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 17. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 18. Πετράκης Χρήστος | |
| 19. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 20. Χριστάκος Σταύρος | |
| 21. Δουμάνη Σοφία | |
| 22. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 23. Λυριωτάκης Ιωάννης | |
| 24. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|----------------------------------|
| 1. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή |
| 2. Κόκκορης Παναγιώτης |
| 3. Σταθάκης Νεκτάριος |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος

Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσιάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σουρλά, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την αριθ. 78/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε ανάθεση του έργου «Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρας ΔΔ Παπαδιανίκων» στην Κ/Ξ «ΤΣΑΓΚΛΗΣ ΣΩΤ. – ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ» και υπογράφηκε η με αριθ. 24098/15-10-2013 σύμβαση του έργου ποσού 514.115,56 με ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 15-10-2014.

Με την αριθ. 22514/3-10-2014 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση έως 30-12-2014 διότι είχε γίνει παύση εργασιών έως 30-9-14 λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης και διότι δεν έχουν τελειώσει οι εργασίες κατασκευής αποχέτευσης στο τμήμα του παραλιακού δρόμου που απομένει για να ολοκληρωθεί το έργο.

Με την αριθ. 259/2014 ΑΔΣ δόθηκε παράταση στο έργο έως 30/12/2014.

Με την αριθ. 26333/3-12-2014 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση έως 30-4-2015 διότι δεν έχουν τελειώσει οι εργασίες κατασκευής αποχέτευσης στο τμήμα του παραλιακού δρόμου που απομένει για να ολοκληρωθεί το έργο και δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε χειμερινή περίοδο.

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ Α.Ε., μας ενημέρωσε ότι παρέχει σύμφωνη γνώμη για τη παράταση της λήξης των συμβατικών υποχρεώσεων του έργου μέχρι τις 10/02/2015.

Μετά τα ανωτέρω, εισηγούμαι την παράταση του έργου έως τις 10/02/2015 με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου «Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρας ΔΔ Παπαδιανίκων» μέχρι 10/02/2015 με αναθεώρηση.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 341/2014.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή – Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Δρίβας Θεόδωρος
Κολλιάκος Ιωάννης
Λεκάκης Δημήτριος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κουλουβάκος Βασίλειος

Λυριωτάκης Ιωάννης
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία