



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 22/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 342/2014

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Νέο Νηπιαγωγείο Δ.Κ. Νεάπολης Δήμου Μονεμβασίας»».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 22/23-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 12. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 13. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 14. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 15. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 16. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 17. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 18. Πετράκης Χρήστος | |
| 19. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 20. Χριστάκος Σταύρος | |
| 21. Δουμάνη Σοφία | |
| 22. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 23. Λυριωτάκης Ιωάννης | |
| 24. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|---------------------------------|
| 1. Νεραντζουλάκη – Ρεπαίνου Ζωή |
| 2. Κόκκορης Παναγιώτης |
| 3. Σταθάκης Νεκτάριος |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων,

Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσακός Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δωδέκατο (12^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1) Την 216/07-01-2013 σύμβαση, ποσού 484.000,01 € (με Φ.Π.Α. 23%) για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΝΕΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» του οποίου ανάδοχος είναι η Κ/Ξ «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΤΣΙΦΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ».

2) Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που ανέρχεται σε 12 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως την 07-01-2014.

3) Την παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-12-2014

4) Την από 09/12/2014 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΤΣΙΦΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» του έργου: «ΝΕΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου μέχρι 31/03/2015.

5) Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και συγκεκριμένα παράταση προκειμένου να υπογραφεί η συμπληρωματική σύμβαση με τον Δήμο Μονεμβασίας και να ολοκληρωθούν οι εργασίες που προβλέπονται σε αυτήν.

6) Την σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περ. Πελοποννήσου για την παράταση του έργου μέχρι 31-03-2015.

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου, για την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης και την εκτέλεση των εργασιών αυτής, επιπλέον του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν. 3669/08 με αναθεώρηση, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί έως 31-03-2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Νέο Νηπιαγωγείο Δ.Κ. Νεάπολης Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας» μέχρι 31-03-2015 με αναθεώρηση.

Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Δ.Κ. Νεάπολης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 342/2014.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος Αβδούλος Σπύρος	Η Γραμματέας Χαραμή – Νατιώτη Αλεξάνδρα	Τα Μέλη Βελιώτης Ευστάθιος <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> Καλογερίνης Ηλίας <i>Αντιδήμαρχος</i> Κουτσονικολής Χαράλαμπος <i>Αντιδήμαρχος</i> Μαυρομιχάλης Κων/νος <i>Αντιδήμαρχος</i> Σουρλάς Ιωάννης <i>Αντιδήμαρχος</i> Τραϊφόρος Παναγιώτης <i>Αντιδήμαρχος</i> Τσαφατίνου Κατερίνα <i>Αντιδήμαρχος</i> Αλειφέρη Παναγιώτα Βουνελάκης Γεώργιος Γεωργακάκου Αικατερίνη Δρίβας Θεόδωρος Κολλιάνος Ιωάννης
Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Νεάπολης Γεωργουδής Ιωάννης		

Λεκάκης Δημήτριος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κουλουβάκος Βασίλειος
Λυριωτάκης Ιωάννης
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία