



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 02/2015

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 Δ.Κ. Νεάπολης».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 01/21-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι πέντε (25) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 12. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 13. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 14. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 15. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 16. Νεραντζουλάκη – Ρεπαίνου Ζωή | |
| 17. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 18. Πετράκης Χρήστος | |
| 19. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 20. Χριστάκος Σταύρος | |
| 21. Δουμάνη Σοφία | |
| 22. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 23. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 24. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 25. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|-----------------------|
| 1. Δρίβας Θεόδωρος |
| 2. Λυριωτάκης Ιωάννης |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου,

Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δεύτερο (2^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1) Την 22089/20-09-2013 σύμβαση, ποσού 741.211,65 € (με Φ.Π.Α. 23%) για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 7 Δ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε.

2) Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που ανέρχεται σε 12 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως την 20-09-2014.

3) Την υπ. αρ. 197/2014 απόφαση δημοτικού συμβουλίου για παράταση του έργου έως 20/01/2015.

4) Την από 22/12/2014 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε. για το έργο: «Κατασκευή Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 Δ.Κ. Νεάπολης» με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 3 ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι 20/04/2015.

5) Την από 5/1/2015 εισηγητική αιτιολογική έκθεση για την χορήγηση παράτασης προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου.

6) Την προέγκριση χορήγησης παράτασης για το έργο «Κατασκευή Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 Δ.Κ. Νεάπολης» από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Εισηγούμαι

Τη χορήγηση παράτασης τεσσάρων (3) μηνών, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου, ήτοι έως 20/04/2015 σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν.3669/08 χωρίς άλλη αποζημίωση για τον ανάδοχο, πλην της νόμιμης αναθεώρησης, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 Δ.Κ. Νεάπολης» μέχρι 20-04-2015 με αναθεώρηση.

Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Δ.Κ. Νεάπολης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 02/2015.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος Αβδούλος Σπύρος	Η Γραμματέας Χαραμή – Νατιώτη Αλεξάνδρα	Τα Μέλη Βελιώτης Ευστάθιος <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> Καλογερίνης Ηλίας <i>Αντιδήμαρχος</i> Κουτσονικολής Χαράλαμπος <i>Αντιδήμαρχος</i> Μαυρομιχάλης Κων/νος <i>Αντιδήμαρχος</i> Σουρλός Ιωάννης <i>Αντιδήμαρχος</i> Τραϊφόρος Παναγιώτης <i>Αντιδήμαρχος</i> Τσαφατίνου Κατερίνα <i>Αντιδήμαρχος</i> Αλειφέρη Παναγιώτα Βουνελάκης Γεώργιος Γεωργακάκου Αικατερίνη Κολλιάκος Ιωάννης Λεκάκης Δημήτριος Μαρούσης Χαράλαμπος Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή Παπαδάκης Πιερρής
Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Νεάπολης Γεωργουδής Ιωάννης		

Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία