



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 85/2015**

**«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση πρυνών και οδοστρώματος στην Τ.Κ. Λαχίου».**

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαρτίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 5/20.03.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερις (24) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος                | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος             | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα       | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i>   |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας              | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος       | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Σουρλός Ιωάννης                | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα            | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα            |                          |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος           |                          |
| 12. Γεωργακάκου Αικατερίνη        |                          |
| 13. Λεκάκης Δημήτριος             |                          |
| 14. Μαρούσης Χαράλαμπος           |                          |
| 15. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή |                          |
| 16. Παπαδάκης Πιερρής             |                          |
| 17. Πετράκης Χρήστος              |                          |
| 18. Σπυριδάκου Θεοδούλη           |                          |
| 19. Χριστάκος Σταύρος             |                          |
| 20. Δουμάνη Σοφία                 |                          |
| 21. Κόκκορης Παναγιώτης           |                          |
| 22. Λυριωτάκης Ιωάννης            |                          |
| 23. Σταθάκης Νεκτάριος            |                          |
| 24. Αναγνωστοπούλου Ελένη         |                          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Δρίβας Θεόδωρος
2. Κολλιάκος Ιωάννης
3. Κουλουβάκος Βασίλειος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Ραμάκης Κων/νος

Τ.Κ. Κουλεντίων Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουστάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το Τ.Π. 2014, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος, συνέταξε την αριθ. 148/2014 μελέτη με τίτλο «Αποκατάσταση πρανών και οδοστρώματος στην Τ.Κ. Λαχίου» προϋπολογισμού 26.533,00 € με ΦΠΑ και με την αριθ. 359/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε έκτακτη ανάθεση του έργου στον κ. Διαμαντά Χαράλαμπο με έκπτωση 22%.

Στις 30/12/2014 υπογράφηκε η αριθ. πρωτ. 27741/2014 σχετική σύμβαση του έργου ποσού 16.825,68 € χωρίς ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης είναι μέχρι 29-03-2015.

Με την αριθ. 3317/6-03-2015 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση τριάντα (30) ημερών μέχρι τις 28-04-2015, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 έως 10 του ν. 3669/2008, λόγω καιρικών συνθηκών και σύνταξης, έγκρισης ΑΠΕ.

Μετά τα ανωτέρω:

### **Εισηγούμαι**

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 28-04-2015 με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση πρανών και οδοστρώματος στην Τ.Κ. Λαχίου» μέχρι 28-04-2015 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 85/2015.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Χαραμή – Νατιώτη  
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη  
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Γεωργακάκου Αικατερίνη  
Λεκάκης Δημήτριος  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή  
Παπαδάκης Πιερρής  
Πετράκης Χρήστος  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Χριστάκος Σταύρος  
Δουμάνη Σοφία  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Λυριωτάκης Ιωάννης  
Σταθάκης Νεκτάριος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία