



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 100/2015

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 Δ.Κ. Νεάπολης».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Απριλίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 6/16.05.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 12. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 13. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 15. Πετράκης Χρήστος | |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 17. Χριστάκος Σταύρος | |
| 18. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 19. Λυριωτάκης Ιωάννης | |
| 20. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 21. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|----------------------------------|
| 1. Γεωργακάκου Αικατερίνη |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 4. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή |
| 5. Δουμάνη Σοφία |
| 6. Κουλουβάκος Βασίλειος |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος προσήλθε ο κ. Σταθάκης Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το τρίτο (3^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1) Την 22089/20-09-2013 σύμβαση, ποσού 741.211,65 € (με Φ.Π.Α. 23%) για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 Δ.Κ. Νεάπολης» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε.

2) Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που ανέρχεται σε 12 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως την 20-09-2014.

3) Την υπ. αρ. 197/2014 απόφαση δημοτικού συμβουλίου για παράταση του έργου έως 20/01/2015.

4) Την υπ. αρ. 02/2015 απόφαση δημοτικού συμβουλίου για παράταση του έργου έως 20/04/2015.

5) Την από 19/03/2015 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε. για το έργο: «Κατασκευή Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 Δ.Κ. Νεάπολης» με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 1 ημερολογιακό μήνα, δηλαδή μέχρι 20/05/2015.

6) Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και συγκεκριμένα παράταση προκειμένου να εγκριθεί ο 2^{ος} Α.Π.Ε. και να ολοκληρωθούν οι εργασίες που προβλέπονται σε αυτόν.

7) Την υπ. αρ. 1375/01-04-2015 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περ. Πελοποννήσου για την παράταση του έργου μέχρι 20-05-2015.

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου, για την έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. και την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται σε αυτόν, έως 20-05-2015 σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν.3669/08 χωρίς άλλη αποζημίωση για τον ανάδοχο, πλην της νόμιμης αναθεώρησης, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 Δ.Κ. Νεάπολης» μέχρι 20-05-2015 με αναθεώρηση.

Και με τη θετική ψήφο του προέδρου της Δ.Κ. Νεάπολης κ. Γεωργουδή Ιωάννη.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 100/2015.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος	Η Γραμματέας	Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος	Χαραμή – Νατιώτη	Βελιώτης Ευστάθιος <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i>
	Αλεξάνδρα	Καλογερίνης Ηλίας <i>Αντιδήμαρχος</i>
		Κουτσονικολής Χαράλαμπος <i>Αντιδήμαρχος</i>
		Μαυρομιχάλης Κων/νος <i>Αντιδήμαρχος</i>
Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Νεάπολης		Σουρλάς Ιωάννης <i>Αντιδήμαρχος</i>
Γεωργουδής Ιωάννης		Τραϊφόρος Παναγιώτης <i>Αντιδήμαρχος</i>
		Τσαφατίνου Κατερίνα <i>Αντιδήμαρχος</i>
		Αλειφέρη Παναγιώτα
		Βουνελάκης Γεώργιος
		Δρίβας Θεόδωρος
		Κολλιάκος Ιωάννης
		Παπαδάκης Πιερρή
		Πετράκης Χρήστος
		Σπυριδάκου Θεοδούλη
		Χριστάκος Σταύρος
		Κόκκορης Παναγιώτης

Λυριωτάκης Ιωάννης
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία