



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 134/2015

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πλύτρας-Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας».

Στους Μολάους σήμερα στις 19 Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 8/14.05.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 24 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντ/δρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 11. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 12. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 13. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 14. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 15. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 16. Πετράκης Χρήστος | |
| 17. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 18. Χριστάκος Σταύρος | |
| 19. Δουμάνη Σοφία | |
| 20. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 21. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 22. Λυριωτάκης Ιωάννης | |
| 23. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 24. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|-----------------------------|
| 1. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα |
| 2. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 3. Γεωργακάκου Αικατερίνη |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη, Μπατσάκης Κων/νος

Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σουρλά, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

Την 27459/28-11-2013 σύμβαση, ποσού 2.306.853,22 € (πλέον Φ.Π.Α. 23%) ποσοστό με μέση έκπτωση 0,441% για την εκτέλεση του έργου: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΛΥΤΡΑΣ - ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, του οποίου ανάδοχος είναι η Κ/Ξ ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε., η οποία συστήθηκε με ιδιωτικό συμφωνητικό στις 8/11/2013 και θεωρήθηκε από την Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΟΥ με αριθμό πράξης 189/12-11-2013. Εκπρόσωπος της ανωτέρω κοινοπραξίας είναι ο κ. Καπετσώνης Θεοφάνης σύμφωνα με το 37870/18-02-2013 ειδικό πληρεξούσιο με το οποίο ορίζεται αντίκλητος.

Με την 94/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε ανάθεση του έργου στην Κ/Ξ ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. και υπογράφηκε η με αριθ. 27459/28-11-2013 σύμβαση, ποσού 2.306.853,22 € (πλέον Φ.Π.Α. 23%) με ποσοστό μέσης έκπτωσης 0,441% για την εκτέλεση του έργου : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΛΥΤΡΑΣ - ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» με προθεσμία εκτέλεσης του έργου να ανέρχεται σε 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 28 Μαΐου 2015.

Με την αριθ. 6264/30-04-2015 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 156 ημέρες δηλαδή μέχρι 31/10/2015, λόγω της αιτίας που αναφέρεται στην αίτησή του και συγκεκριμένα ζητείται για να αντιμετωπισθούν οι καθυστερήσεις που προέκυψαν κατά την διάρκεια της κατασκευής από αστάθμητους παράγοντες, οι οποίοι ήταν αδύνατο να προβλεφθούν. Σημαντική καθυστέρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες δημιουργήθηκε για την χορήγηση της άδειας χρήσης εκρηκτικών, ώστε να καταστεί δυνατή η εκτέλεση εργασιών εκσκαφών στο οικόπεδο της Ε.Ε.Λ., κάτι το οποίο λόγω της στάθμης θεμελίωσης των μονάδων και της σκληρότητας του εδάφους ήταν απολύτως αναγκαίο. Η σχετική άδεια από την αρμόδια Δ/νση Αστυνομίας Λακωνίας εξεδόθη την 25η Αυγούστου 2014.

Επιπροσθέτως των παραπάνω, οι καιρικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο 2014–Μάρτιο 2015) ήταν πολύ κακές με αυξημένες βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες, καθιστώντας την ομαλή και έντεχνη πρόοδο των εργασιών δυσχερή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 31-10-2015 με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πλύτρας - Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας» μέχρι 31-10-2015 με αναθεώρηση, εφόσον χορηγηθεί και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Ενέργειας - Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 134/2015.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπ/δρος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*

Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Δρίβας Θεόδωρος
Κολλιάκος Ιωάννης
Λεκάκης Δημήτριος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Λυριωτάκης Ιωάννης
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία