



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 155/2015

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 Δ.Κ. Νεάπολης».

Στους Μολάους σήμερα στις εννέα (09) του μηνός Ιουνίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 9/04.06.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 11. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 12. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 13. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 14. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 15. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 16. Χριστάκος Σταύρος | |
| 17. Δουμάνη Σοφία | |
| 18. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 19. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 20. Λυριωτάκης Ιωάννης | |
| 21. Σταθάκης Νεκτάριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|---|
| 1. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα <i>Γρ. Δ.Σ.</i> |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος |
| 3. Νεραντζουλάκη – Ρεπαίνου Ζωή |
| 4. Παπαδάκης Πιερρής |
| 5. Πετράκης Χρήστος |
| 6. Αναγνωστοπούλου Ελένη |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουστάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο (10^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την 22089/20-09-2013 σύμβαση, ποσού 741.211,65 € (με Φ.Π.Α. 23%) για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 7 Δ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε.
- 2) Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που ανέρχεται σε 12 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως την 20-09-2014.
- 3) Την υπ. αρ. 197/2014 απόφαση δημοτικού συμβουλίου για παράταση του έργου έως 20/01/2015.
- 4) Την υπ. αρ. 02/2015 απόφαση δημοτικού συμβουλίου για παράταση του έργου έως 20/04/2015.
- 5) Την υπ. αρ. 100/2015 απόφαση δημοτικού συμβουλίου για παράταση του έργου έως 20/05/2015.
- 6) Την από 09/04/2015 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε. για το έργο: «Κατασκευή Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 Δ.Κ. Νεάπολης» με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 2 ημερολογιακό μήνα, δηλαδή μέχρι 20/07/2015.
- 7) Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και συγκεκριμένα παράταση προκειμένου να εγκριθεί ο 2^{ος} Α.Π.Ε. και να ολοκληρωθούν οι εργασίες που προβλέπονται σε αυτόν.
- 8) Την υπ. αρ. 2336/19-05-2015 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περ. Πελοποννήσου για την παράταση του έργου μέχρι 20-07-2015.

Εισηγούμαι

Την παράταση του έργου, για την έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. και την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται σε αυτόν, έως 20-07-2015 σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν.3669/08 χωρίς άλλη αποζημίωση για τον ανάδοχο, πλην της νόμιμης αναθεώρησης, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 Δ.Κ. Νεάπολης» μέχρι 20-07-2015 με αναθεώρηση.

Και με τη θετική ψήφο του προέδρου της Δ.Κ. Νεάπολης κ. Γεωργουδή Ιωάννη.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 155/2015.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Πρόεδρος Δ. Κ. Νεάπολης
Γεωργουδής Ιωάννης

Τα Μέλη

Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Δρίβας Θεόδωρος
Κολλιάνος Ιωάννης
Μαρούσης Χαράλαμπος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία

Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Λυριωτάκης Ιωάννης
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία