



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 166/2015

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρας Δ.Δ. Παπαδιανικών».

Στους Μολάους σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Ιουνίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 10/25.06.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα εννέα (19) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 11. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 13. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 15. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 16. Χριστάκος Σταύρος | |
| 17. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 18. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 19. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμ. Δ.Σ.</i> |
| 2. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 3. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 4. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 5. Πετράκης Χρήστος | |
| 6. Δουμάνη Σοφία | |
| 7. Λυριωτάκης Ιωάννης | |
| 8. Σταθάκης Νεκτάριος | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το τρίτο (3^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σουρλά Ιωάννη, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 78/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε ανάθεση του έργου «Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρας Δ.Δ. Παπαδιανικών» στην Κ/Ξ «ΤΣΑΓΚΛΗΣ ΣΩΤ. – ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ» και υπογράφηκε η με αριθ. 24098/15-10-2013 σύμβαση του έργου ποσού 514.115,56 με ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 15-10-2014.

Με την αριθ. 22514/03-10-2014 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση έως 30-12-2014 διότι είχε γίνει παύση εργασιών έως 30 - 09 -2014 λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης και διότι δεν έχουν τελειώσει οι εργασίες κατασκευής αποχέτευσης στο τμήμα του παραλιακού δρόμου που απομένει για να ολοκληρωθεί το έργο.

Με την 259/2014 ΑΔΣ δόθηκε παράταση στο έργο έως 30/12/2014. Με την αριθ. 26333/3-12-2014 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση έως 30-4-2015 διότι δεν έχουν τελειώσει οι εργασίες κατασκευής αποχέτευσης στο τμήμα του παραλιακού δρόμου που απομένει για να ολοκληρωθεί το έργο και δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε χειμερινή περίοδο. Για το παραπάνω αίτημα υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη της ΕΕΤΑΑ ενδιάμεσου φορέα Διαχείρισης μέχρι τις 10/02/2015. Με την 341/2014 ΑΔΣ δόθηκε παράταση στο έργο έως 10/02/2015.

Με την 02/02/2015 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση εργασιών του έργου μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες της αποχέτευσης. Με το αριθμ. 1496/04-02-2015 έγγραφό μας προ τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. μαζί με την 1716/04-02-2015 εισηγητική αιτιολογική έκθεση για διακοπή εργασιών του έργου έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας» που εκτελούνται συγχρόνως.

Με το αριθ. 3213/05-03-2015 έγγραφό μας προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σχετικά με την καθυστέρηση εκτέλεσης εργασιών στο έργο «Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρας Δ.Δ. Παπαδιανικών»

Με την 04-02-2015 απόφαση διακοπής εργασιών του εν λόγω έργου προς το Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Με την αριθ. 8971/27-05-2015 απόφαση άρσης διακοπής εργασιών του έργου «Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρας Δ.Δ. Παπαδιανικών » προς τον ανάδοχο.

Με την 03/06/2015 αίτηση του αναδόχου Κ/Ξ «ΤΣΑΓΚΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ – ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΥΤΡΑΣ Δ.Δ. ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ» στην οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 4 τέσσερις μήνες.

Με το αριθ. 9401/08-06-2015 έγγραφό μας προ τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. μαζί με την εισηγητική αιτιολογική έκθεση για παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 4 τέσσερις μήνες.

Με το αριθ. 2278/11-06-2015 έγγραφό του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ Α.Ε. περί έγκριση τροποποίησης σύμβασης του εν λόγω έργου ως προς την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 27/09/2015.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 27-9-2015 με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρας Δ.Δ. Παπαδιανικών» έως τις 27-09-2015 με αναθεώρηση.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 166/2015.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Απούσα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*

Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Δρίβας Θεόδωρος
Κολλιάκος Ιωάννης
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία