



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 206/2015**

**«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας-Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας».**

Στους Μολάους σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Αυγούστου 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 12/07.08.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος                | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος             | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας              | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος       | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης                | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα            | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα             |                          |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος            |                          |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη        |                          |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης             |                          |
| 12. Μαρούσης Χαράλαμπος           |                          |
| 13. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή |                          |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής             |                          |
| 15. Πετράκης Χρήστος              |                          |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη           |                          |
| 17. Χριστάκος Σταύρος             |                          |
| 18. Δουμάνη Σοφία                 |                          |
| 19. Κόκκορης Παναγιώτης           |                          |
| 20. Κουλουβάκος Βασίλειος         |                          |
| 21. Αναγνωστοπούλου Ελένη         |                          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμ. Δ.Σ.</i> |
| 2. Τραϊφόρος Παναγιώτης     | <i>Αντιδ/χος</i>  |
| 3. Δρίβας Θεόδωρος          |                   |
| 4. Λεκάκης Δημήτριος        |                   |
| 5. Λυριωτάκης Ιωάννης       |                   |
| 6. Σταθάκης Νεκτάριος       |                   |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το πέμπτο (5<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σουρλά Ιωάννη ο οποίος είπε τα εξής:

Το έργο με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας» εντάχθηκε με την αριθμ.118051/4-4-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΛ0-ΠΦΜ) απόφαση ένταξης της πράξης με κωδικό MIS 340006 στο ΕΠ « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» .

Η προέγκριση της δημοπράτησης έγινε με το αριθμ. 121612/13-7-2012 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής και με το αριθμ. 108837/12-9-2013 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης του υποέργου.

Στις 22-5-2013 υπογράφηκε η σύμβαση με αριθμό 11276 ποσού 1.264.359,92 € με ανάδοχο την ΥΡΙΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Με την αριθμ. 184/2014 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής έγινε αντικατάσταση του αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο "Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας - Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας" και ο νέος ανάδοχος είναι η εταιρεία ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 18 μήνες και λήγει στις 22-11-2014.

Με την αριθμ. 258/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από την οικ. 132324/29-10-2014 γνωμοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ χορηγήθηκε παράταση κατά 9 μήνες, δηλαδή έως τις 22-08-2015.

Ο ανάδοχος με νέα αίτησή του, στις 18-5-2015 ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου έως 31-12-2015.

Η υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση διότι στις 01-01-2015 έληξε η σύμβαση της αρχαιολογικής επίβλεψης και παρόλο τις άμεσες ενέργειες μας η απόφαση της τροποποίησης και ένταξης του νέου υποέργου αρχαιολογικής επίβλεψης υπογράφηκε στις 13-05-2015 με αριθμ. Πρωτ. Οικ.6520 και περιμένουμε τις ενέργειες της αρχαιολογίας. Η υπηρεσία μας με το αριθμ. 1293/16-02-2015 έγγραφό μας ,αποφάσισε να γίνει διακοπή εργασιών από 28/01/2015 λόγω έλλειψης αρχαιολογικής επίβλεψης .

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την αρχαιολογία κάναμε άρση της διακοπής με το αριθμ. 3767/17-03-2015 έγγραφό μας.

Επίσης λόγω των βροχοπτώσεων της χειμερινής περιόδου το διάστημα από Σεπτέμβριο 2014 έως Απρίλιο 2015 αντιμετωπίσαμε προβλήματα και μεγάλη καθυστέρηση λόγω των βροχοπτώσεων.

Υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Μετά τα ανωτέρω:

### **Εισηγούμαι**

Την παράταση του ανωτέρω έργου κατά 4 μήνες, δηλαδή μέχρι 22.12.2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας-Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας» μέχρι 22-12-2015 με αναθεώρηση.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 206/2015.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Απούσα

Τα Μέλη  
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*

Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Γεωργακάκου Αικατερίνη  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή  
Παπαδάκης Πιερρής  
Πετράκης Χρήστος  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Χριστάκος Σταύρος  
Δουμάνη Σοφία  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Κουλουβάκος Βασίλειος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία