



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 208/2015**

**«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών και Δ.Ε. Μονεμβασίας».**

Στους Μολάους σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Αυγούστου 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 12/07.08.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος                | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος             | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας              | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος       | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης                | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα            | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα             |                          |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος            |                          |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη        |                          |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης             |                          |
| 12. Μαρούσης Χαράλαμπος           |                          |
| 13. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή |                          |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής             |                          |
| 15. Πετράκης Χρήστος              |                          |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη           |                          |
| 17. Χριστάκος Σταύρος             |                          |
| 18. Δουμάνη Σοφία                 |                          |
| 19. Κόκκορης Παναγιώτης           |                          |
| 20. Κουλουβάκος Βασίλειος         |                          |
| 21. Αναγνωστοπούλου Ελένη         |                          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμ. Δ.Σ.</i> |
| 2. Τραϊφόρος Παναγιώτης     | <i>Αντιδ/χος</i>  |
| 3. Δρίβας Θεόδωρος          |                   |
| 4. Λεκάκης Δημήτριος        |                   |
| 5. Λυριωτάκης Ιωάννης       |                   |
| 6. Σταθάκης Νεκτάριος       |                   |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελικας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το έβδομο (7<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στους αντιδημάρχους κ.κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο και Τσαφατίνου Κατερίνα, οι οποίοι είπαν τα εξής:

Με την 111/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 5/5/2015 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε Βοιών και ΔΕ Μονεμβασίας» στον Νικόλαο Κουτσούκαλη. Υπογράφηκε η με αριθμ 9526/4-6-2015 σύμβαση του έργου για το ποσό των 39.430,85 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 01-09-2015.

Ο ανάδοχος με την από 03-8-2015 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 30 ημερολογιακές ημέρες, διότι λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης υπάρχουν προβλήματα στις συναλλαγές, τόσο για την προμήθεια των υλικών όσο και με τις πληρωμές των λοιπών υποχρεώσεων του.

Τέλος κατά την τμηματική επιμέτρηση προέκυψε η ανάγκη σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών του συμβατικού προϋπολογισμού.

Μετά τα ανωτέρω:

### **Εισηγούμαι**

Την παράταση του ανωτέρω έργου κατά 45 ημερολογιακές ημέρες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση των κ. Αντιδημάρχων, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών και Δ.Ε. Μονεμβασίας» μέχρι 15-10-2015 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Δουμάνη Σοφίας, Βελιώτη Ευσταθίου, Κόκκορη Παναγιώτη, Κουλουβάκου Βασιλείου και Αναγνωστοπούλου Ελένης, επειδή θεωρούν αδικαιολόγητη την καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 208/2015.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Απούσα

Τα Μέλη  
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Γεωργακάκου Αικατερίνη  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή  
Παπαδάκης Πιερρής  
Πετράκης Χρήστος  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Χριστάκος Σταύρος  
Δουμάνη Σοφία  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Κουλουβάκος Βασίλειος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία