



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 209/2015**

**«Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Καστανέας, Άνω Καστανέας, Μεσοχωρίου και Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών».**

Στους Μολάους σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Αυγούστου 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 12/07.08.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος                | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος             | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας              | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος       | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης                | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα            | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα             |                          |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος            |                          |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη        |                          |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης             |                          |
| 12. Μαρούσης Χαράλαμπος           |                          |
| 13. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή |                          |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής             |                          |
| 15. Πετράκης Χρήστος              |                          |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη           |                          |
| 17. Χριστάκος Σταύρος             |                          |
| 18. Δουμάνη Σοφία                 |                          |
| 19. Κόκκορης Παναγιώτης           |                          |
| 20. Κουλουβάκος Βασίλειος         |                          |
| 21. Αναγνωστοπούλου Ελένη         |                          |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμ. Δ.Σ.</i> |
| 2. Τραϊφόρος Παναγιώτης     | <i>Αντιδ/χος</i>  |
| 3. Δρίβας Θεόδωρος          |                   |
| 4. Λεκάκης Δημήτριος        |                   |
| 5. Λυριωτάκης Ιωάννης       |                   |
| 6. Σταθάκης Νεκτάριος       |                   |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελικας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Χαράλ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης & Περιβάλλοντος του Δήμου μας συνέταξε την αριθ. 56/15 μελέτη του έργου . Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 83/2015 απόφασή της καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας και με την 106/2015 απόφασή της κατακύρωσε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και την ανάθεση του έργου στον Κουτσούκαλη Γεώργιο. Στις 05-06-2015 υπογράφηκε η με αριθμ.πρωτ.9563 σύμβαση του έργου για το ποσό των 15.641.98 € πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι και την 02-09-2015.

Με την από 3-8-2015 (αρ. πρωτ. 13.330) αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση για την εκτέλεση του έργου διότι:

1) Λόγω της υφιστάμενης κατάστασης που επικρατεί σήμερα στην αγορά και εν γένει στην οικονομία της χώρας και της επιβολής από τις κρατικές αρχές, της αργίας των τραπεζικών ιδρυμάτων και του ελέγχου κίνησης κεφαλαίων, αντιμετωπίζουμε μεγάλη δυσχέρεια όσον αφορά τις συναλλαγές μας για προμήθειες υλικών και τις πληρωμές των λοιπών υποχρεώσεων, με συνέπεια την αδυναμία ανάπτυξης παράλληλων μετώπων εργασιών, ώστε να πραγματοποιηθεί ο αρχικός προγραμματισμός μας για την έγκαιρη περαίωση του έργου.

2) Πολλές ημέρες κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, επικράτησαν και επικρατούν δυσμενείς και αδόκιμες καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι) για την εκτέλεση εργασιών τσιμεντοστρώσεων χωρίς επιπτώσεις στην ποιότητα και αντοχή των κατασκευών.

3) Κατά την χάραξη και τη φάση εκτέλεσης των εργασιών που προβλέπονται στην μελέτη του έργου, καθώς και την τμηματική επιμέτρηση αυτών, διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών του συμβατικού προϋπολογισμού μελέτης.

### **Εισηγούμαι**

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 17-10-2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Καστανέας, Άνω Καστανέας, Μεσοχωρίου και Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών» μέχρι 17-10-2015.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Δουμάνη Σοφίας, Βελιώτη Ευσταθίου, Κόκκορη Παναγιώτη, Κουλουβάκου Βασιλείου και Αναγνωστοπούλου Ελένης, επειδή θεωρούν αδικαιολόγητη την καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 209/2015.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Απούσα

Τα Μέλη  
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Γεωργακάκου Αικατερίνη  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Μαρούσης Χαράλαμπος  
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή  
Παπαδάκης Πιερρή

Πετράκης Χρήστος  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Χριστάκος Σταύρος  
Δουμάνη Σοφία  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Κουλουβάκος Βασίλειος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία