



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 211/2015

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μολάων πλην Τ.Κ. Κουπίων».

Στους Μολάους σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Αυγούστου 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 12/07.08.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 13. Νεραντζουλάκη – Ρεπαίνου Ζωή | |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 15. Πετράκης Χρήστος | |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 17. Χριστάκος Σταύρος | |
| 18. Δουμάνη Σοφία | |
| 19. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 20. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 21. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμ. Δ.Σ.</i> |
| 2. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδ/χος</i> |
| 3. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 4. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 5. Λυριωτάκης Ιωάννης | |
| 6. Σταθάκης Νεκτάριος | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο (10^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο ο οποίος είπε τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης & Περιβάλλοντος του Δήμου μας συνέταξε την αριθμ. 19/2015 μελέτη του ανωτέρω έργου. Η Οικονομική επιτροπή με την αριθμ. 56/2015 απόφασή της καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας και με την 95/2015 απόφασή της κατακύρωσε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗ. Στις 25-5-2015 υπογράφηκε η αριθμ. 8533 σύμβαση του έργου για το ποσό των 29.387,93 € πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 23-08-2015.

Με την από 3-08-2015 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση σαράντα πέντε (45) ημερών μέχρι της 7-10-2015 για την εκτέλεση του έργου διότι α) λόγω της υφιστάμενης κατάστασης που επικρατεί στην αγορά και εν γένει στην οικονομία της χώρας, αργία τραπεζών κλπ αντιμετωπίζει μεγάλη δυσχέρεια στις συναλλαγές για την προμήθεια υλικών και τις πληρωμές λοιπών υποχώσεων, με συνέπεια την αδυναμία ανάπτυξης παράλληλων μετώπων εργασιών για την έγκαιρη περαίωση του έργου β) οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι) δεν επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών τσιμεντοστρώσεων χωρίς επιπτώσεις στην ποιότητα και στην αντοχή των κατασκευών και γ) η ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 7-10-2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μολάων πλην Τ.Κ. Κουπίων» μέχρι 07-10-2015 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Δουμάνη Σοφίας, Βελιώτη Ευσταθίου, Κόκκορη Παναγιώτη, Κουλουβάκου Βασιλείου και Αναγνωστοπούλου Ελένης, επειδή θεωρούν αδικαιολόγητη την καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 211/2015.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Απούσα

Τα Μέλη

Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία