



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 219/2015

«Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Μολάων και Δ.Ε. Ασωπού».

Στους Μολάους σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Αυγούστου 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 12/07.08.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 10. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 11. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 12. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 13. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 14. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 15. Πετράκης Χρήστος | |
| 16. Σπυριδάκου Θεοδούλη (Θούλα) | |
| 17. Χριστάκος Σταύρος | |
| 18. Δουμάνη Σοφία | |
| 19. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 20. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 21. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμ. Δ.Σ.</i> |
| 2. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδ/χος</i> |
| 3. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 4. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 5. Λυριωτάκης Ιωάννης | |
| 6. Σταθάκης Νεκτάριος | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελικας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο όγδοο (18^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής:

Από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας συντάχθηκε η υπ' αριθ. 4/2015 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΟΛΑΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ» προϋπολογισμού 44.750,09 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 37/2015 απόφασή του εγκρίνει την μελέτη της Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΟΛΑΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ» και ενισχύει την πίστωση και καθορίζει τον τρόπο εκτελέσεως του ανωτέρω έργου σε βάρος του ΚΑ-30-7323.005 του έτους 2015.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 54/2015 απόφασή της καθορίζει τους όρους δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου του έργου και ψήφισε την πίστωση. Με την αριθ. 107/2015 απόφαση της ΟΕ γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-04-2015 δημοπρασίας στον κ. Κουτσούκαλη Νικόλαο του Γεωργίου.

Στις 09-06-2015 υπογράφηκε η αριθμ. 9911 σύμβαση του έργου για το ποσό των 22.193,14 € (χωρίς Φ.Π.Α. 23%) και 27.297,57 (με Φ.Π.Α. 23%) ποσοστό έκπτωσης 39,00% και ο χρόνος περαίωσης ανέρχεται σε 90 ημερολογιακές ημέρες, με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 06 Σεπτεμβρίου 2015.

Με το αριθμ. Πρωτ. 13315/03-08-2015 αίτηση του Αναδόχου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ζητήθηκε παράταση της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά 30 ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 06-10-2015 για την εκτέλεση του. Τις αιτίες που αναφέρονται στην αίτηση του, και συγκεκριμένα καθυστέρηση λόγω της υφιστάμενης κατάστασης που επικρατεί σήμερα στην αγορά και εν γένει στην οικονομία της χώρας και της επιβολής από τις κρατικές αρχές, της αργίας των τραπεζικών ιδρυμάτων και του ελέγχου κίνησης κεφαλαίων, αντιμετωπίζοντας μεγάλη δυσχέρεια όσον αφορά τις συναλλαγές για προμήθειες υλικών και τις πληρωμές των λοιπών υποχρεώσεων, με συνέπεια την αδυναμία ανάπτυξης παράλληλων μετώπων εργασιών, ώστε να πραγματοποιηθεί ο αρχικός προγραμματισμός για την έγκαιρη περαίωση του έργου και ότι κατά την χάραξη και την φάση εκτέλεσης των εργασιών που προβλέπονται στην μελέτη του έργου καθώς και την τμηματική επιμέτρηση αυτών, διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών του συμβατικού προϋπολογισμού μελέτης, οι οποίες προέκυψαν από επιμετρητικά και προμετρητικά στοιχεία και από αναγκαίες τροποποιήσεις της μελέτης με γνώμονα την λειτουργικότητα του έργου.

Εισηγούμαι

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για 30 ημερολογιακές ημέρες, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν. 3669/08, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Μολάων και Δ.Ε. Ασωπού» μέχρι 06-10-2015 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Δουμάνη Σοφίας, Βελιώτη Ευσταθίου, Κόκκορη Παναγιώτη, Κουλουβάκου Βασιλείου και Αναγνωστοπούλου Ελένης, επειδή θεωρούν αδικαιολόγητη την καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 219/2015.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Απούσα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*

Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία