



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 240/2015**

**«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Νεάπολης από γέφυρα Βραϊμάκη μέχρι γέφυρα παραλίας».**

Στους Μολάους σήμερα στις δέκα έξι (16) του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 14/11.09.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα εννέα (19) δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος        | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος     | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας      | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος   | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Σουρλάς Ιωάννης        | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης   | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα    | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα     |                          |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος    |                          |
| 10. Δρίβας Θεόδωρος       |                          |
| 11. Παπαδάκης Πιερρής     |                          |
| 12. Πετράκης Χρήστος      |                          |
| 13. Σπυριδάκου Θεοδούλη   |                          |
| 14. Χριστάκος Σταύρος     |                          |
| 15. Δουμάνη Σοφία         |                          |
| 16. Κόκκορης Παναγιώτης   |                          |
| 17. Λυριωτάκης Ιωάννης    |                          |
| 18. Σταθάκης Νεκτάριος    |                          |
| 19. Αναγνωστοπούλου Ελένη |                          |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα      | <i>Γραμ. Δ.Σ.</i> |
| 2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος      | <i>Αντ/ρχος</i>   |
| 3. Γεωργακάκου Αικατερίνη        |                   |
| 4. Κολλιάκος Ιωάννης             |                   |
| 5. Λεκάκης Δημήτριος             |                   |
| 6. Μαρούσης Χαράλαμπος           |                   |
| 7. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή |                   |
| 8. Κουλουβάκος Βασίλειος         |                   |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανούσος Στυλιανός Τ.Κ. Κουπίων, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το έκτο (6<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Καλογερίνη Ηλία (εν απουσία του κ. Κουτσονικολή), ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 09/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Βελτίωση κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Νεάπολης από γέφυρα Βραϊμάκη μέχρι γέφυρα παραλίας» και ανατέθηκε η εκτέλεση στην Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ και υπογράφηκε η με αριθ. 7421/12-05-2015 σύμβαση του έργου ποσού 38.407,20 χωρίς ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 12-10-2015.

Με το υπ. αρ. 10487/17-06-2015 έγγραφο Δήμου Μονεμβασίας, έγινε γνωστοποίηση στην ανάδοχο Κ/Ξ να μην προβεί στην έναρξη των εργασιών πριν την κατασκευή τμήματος αγωγού αποχέτευσης για την εξυπηρέτηση των κατοικιών στην περιοχή του έργου και κατόπιν σχετικής εντολής της υπηρεσίας.

Με την αριθ. 14124/14-08-2015 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση έως 31-12-2015 διότι πριν ξεκινήσουν οι εργασίες του έργου, πρέπει να προηγηθεί η κατασκευή τμήματος αγωγού αποχέτευσης για την εξυπηρέτηση των κατοικιών στην περιοχή του έργου.

Με το υπ. αρ. 7883/2015 έγγραφο της ειδικής υπηρεσίας εφαρμογής Π.Α.Α. του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών και η υποβολή του τελευταίου λογαριασμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το τέλος του Νοεμβρίου 2015.

Μετά τα ανωτέρω:

### **Εισηγούμαι**

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 30-11-2015 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Νεάπολης από γέφυρα Βραϊμάκη μέχρι γέφυρα παραλίας» μέχρι 30-11-2015 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 240/2015.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Απούσα

Τα Μέλη

Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Δρίβας Θεόδωρος  
Παπαδάκης Πιερρής  
Πετράκης Χρήστος  
Σπιριδάκου Θεοδούλη  
Χριστάκος Σταύρος  
Δουμάνη Σοφία  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Λυριωτάκης Ιωάννης  
Σταθάκης Νεκτάριος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία