



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 241/2015

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου της άνω πλατείας Τ.Κ. Φοινικίου».

Στους Μολάους σήμερα στις δέκα έξι (16) του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 14/11.09.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα εννέα (19) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 10. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 11. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 12. Πετράκης Χρήστος | |
| 13. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 14. Χριστάκος Σταύρος | |
| 15. Δουμάνη Σοφία | |
| 16. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 17. Λυριωτάκης Ιωάννης | |
| 18. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 19. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμ. Δ.Σ.</i> |
| 2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντ/ρχος</i> |
| 3. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 4. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 5. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 6. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 7. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 8. Κουλουβάκος Βασίλειος | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανούσος Στυλιανός Τ.Κ. Κουπίων, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το έβδομο (7^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σουρλά Ιωάννη, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 06/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση των πρακτικών του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ» και ανατέθηκε η εκτέλεση στην Κ/Ξ Σ. ΤΣΑΓΚΛΗΣ – Μ. ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ και υπογράφηκε η με αριθ. 7070/ 11-05-2015 σύμβαση του έργου ποσού 42.592,54 € χωρίς το Φ.Π.Α. με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης δηλαδή μέχρι 10-10-2015.

Με το 15-07-2015 έγγραφο του, ο ανάδοχος ζήτησε διακοπή των εργασιών του έργου λόγω οικονομικών δυσκολιών που προέκυψαν με το κλείσιμο των τραπεζών, με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν οι οικονομικές συναλλαγές και να μην ανταποκρίνονται οι προμηθευτές και οι υπερβολάβοι τους στη ζήτηση προϊόντων και εργασιών καθιστώντας αδύνατη την συνέχιση των εργασιών.

Με την αριθ. πρωτ. 12224/ 15-07-2015 Απόφαση, εγκρίθηκε η διακοπή εργασιών του έργου του θέματος από 15-07-2015 μέχρι να αποκατασταθούν οι οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές και να μπορούν οι προμηθευτές και οι υπερβολάβοι να ανταποκρίνονται στη ζήτηση προϊόντων και εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.

Με την αριθ. πρωτ. 15351/04-09-2015 Απόφαση, εγκρίθηκε η άρση διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος από 04-09-2015 λόγω του ότι απολείπονται οι λόγοι που εξεδόθη.

Με την αριθ. 15612/09-09-2015 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου κατά 1,5 μήνα μέχρι 25-11-2015 (δηλαδή όσο χρόνο διήρκησε η διακοπή εργασιών) από την προγραμματισμένη περαίωση του έργου.

Με το υπ' αριθ. 7883/2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών και η υποβολή του τελευταίου λογαριασμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το τέλος του Νοεμβρίου 2015.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για 1,5 μήνα μέχρι 25-11-2015, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08 διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου της άνω πλατείας Τ.Κ. Φοινικίου» μέχρι 25-11-2015 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 241/2015.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Απούσα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Δρίβας Θεόδωρος
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη

Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Λυριωτάκης Ιωάννης
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία