



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 242/2015**

**«Περί μεταθέσεως του χρόνου παράδοσης της προμήθειας ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Τ.Κ. Νομίων».**

Στους Μολάους σήμερα στις δέκα έξι (16) του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 14/11.09.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα εννέα (19) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος        | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος     | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας      | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος   | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Σουρλάς Ιωάννης        | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης   | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα    | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα     |                          |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος    |                          |
| 10. Δρίβας Θεόδωρος       |                          |
| 11. Παπαδάκης Πιερρής     |                          |
| 12. Πετράκης Χρήστος      |                          |
| 13. Σπυριδάκου Θεοδούλη   |                          |
| 14. Χριστάκος Σταύρος     |                          |
| 15. Δουμάνη Σοφία         |                          |
| 16. Κόκκορης Παναγιώτης   |                          |
| 17. Λυριωτάκης Ιωάννης    |                          |
| 18. Σταθάκης Νεκτάριος    |                          |
| 19. Αναγνωστοπούλου Ελένη |                          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα      | <i>Γραμ. Δ.Σ.</i> |
| 2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος      | <i>Αντ/ρχος</i>   |
| 3. Γεωργακάκου Αικατερίνη        |                   |
| 4. Κολλιάκος Ιωάννης             |                   |
| 5. Λεκάκης Δημήτριος             |                   |
| 6. Μαρούσης Χαράλαμπος           |                   |
| 7. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή |                   |
| 8. Κουλουβάκος Βασίλειος         |                   |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανούσος Στυλιανός Τ.Κ. Κουπίων, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το όγδοο (8<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο ο οποίος είπε τα εξής:

Για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Τ.Κ. Νομίων της Δ.Ε. Μονεμβάσιας διενεργήθηκε από 2-5/3/2015 δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και υπογράφηκε η αριθ. 12017/13.7.2015 σχετική σύμβαση με την ανάδοχο επιχείρηση Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ -Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ Τεχνική Εταιρεία – Έργα Πρασίνου, αντί του ποσού των 91.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 στο οποίο εντάχθηκε με την αριθ. 18360/16.9.2014 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τη σύμβαση ο χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης των υλικών έτοιμων προς χρήση θα γίνει εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την υπογραφή της, δηλαδή έως τις 13.9.2015.

Η ανάδοχος επιχείρηση με την από 2.9.2015 αίτησή της ζητά τη σύμφωνη με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρ. 27 του ΕΚΠΟΤΑ μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά δύο (2) μήνες για λόγους αδυναμίας εισαγωγής του είδους, λόγω απαγόρευσης μεταφοράς του χρηματικού αντιτίμου του υπολοίπου της αξίας στο εξωτερικό εξ αιτίας των κεφαλαιακών ελέγχων και περιορισμών που επιβλήθηκαν από το κράτος [capital controls].

Η εν λόγω αίτηση τέθηκε υπόψη της Επιτροπής του αρθ. 46 της αριθ. 11389/ΦΕΚ 185 Β'/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ, η οποία με την από 4.9.2015 εισήγηση-γνωμοδότηση κρίνει βάσιμους και αντικειμενικούς τους λόγους μη έγκαιρης παράδοσης των ειδών που επικαλείται η ανάδοχος επιχείρηση και προτείνει τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών κατά δύο (2) μήνες.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρ. 27 & 46 της αριθ. της Απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 11389/93 [ΦΕΚ 158/Β/23-3-1993] «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΕΚΠΟΤΑ.
2. Τους όρους της αριθ. 12017/13.7.2015 (15ΣΥΜΝ002906788) σύμβασης της προμήθειας.
3. Την από 2.9.2015 αίτηση της αναδόχου επιχείρησης για μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά δύο (2) μήνες.
4. Την από 4.9.2015 εισήγηση-γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου.

### **Εισηγούμαι**

Όπως το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του εγκρίνει τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά δύο (2) μήνες του είδους ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Τ.Κ. Νομίων, όπως αναφέρεται στην αριθ. 12017/13.7.2015 σύμβαση προμήθειας, μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου επιχείρησης Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε., με δ.τ «ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.», Τεχνική Εταιρεία – Έργα Πρασίνου, ορίζοντας ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του είδους την 13.11.2015, γιατί συντρέχουν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των ειδών.-

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά δύο (2) μήνες, της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Τ.Κ. Νομίων», όπως αναφέρεται στην αριθ. 12017/13.7.2015 σύμβαση προμήθειας, μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου επιχείρησης Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ, με δ.τ «ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.», Τεχνική Εταιρεία – Έργα Πρασίνου, ορίζοντας ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του είδους την 13/11/2015.

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 242/2015.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Απούσα

Τα Μέλη  
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*

Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Δρίβας Θεόδωρος  
Παπαδάκης Πιερρής  
Πετράκης Χρήστος  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Χριστάκος Σταύρος  
Δουμάνη Σοφία  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Λυριωτάκης Ιωάννης  
Σταθάκης Νεκτάριος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία