



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 275/2015

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Νεάπολης».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 16/22.10.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα οκτώ (18) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 13. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 14. Πετράκης Χρήστος | |
| 15. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 16. Δουμάνη Σοφία | |
| 17. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 18. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεωργακάκου Αικατερίνη
2. Δρίβας Θεόδωρος
3. Λεκάκης Δημήτριος
4. Μαρούσης Χαράλαμπος
5. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή
6. Χριστάκος Σταύρος
7. Κουλουβάκος Βασίλειος
8. Λυριωτάκης Ιωάννης
9. Σταθάκης Νεκτάριος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Ραμάκης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κουλεντίων, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο (10^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

Την 4985/07-03-2014 σύμβαση, ποσού 4.329.155,12 € (πλέον Φ.Π.Α. 23%) για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Νεάπολης», του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ENVITEC Α.Ε.

1) Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήτοι έως 07-09-2015 για περαίωση εργασιών και έως 07-01-2016 για περαίωση έργου.

2) Την από 05/08/2015 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ENVITEC Α.Ε. του έργου: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών έως 07-07-2016 και του έργου έως 07-11-2016.

3) Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα:

- Κατά την εκσκαφή των θεμελίων βιολογικής βαθμίδας, φρεατίου μερισμού και κτίριο φυσητήρων εντοπίστηκαν ευρήματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και σταμάτησαν οι εργασίες στο τμήμα αυτό του γηπέδου από την αρχαιολογική υπηρεσία.

- Κατά την κατασκευή του κεντρικού αντλιοστασίου υπήρξε καθυστέρηση στην κατασκευή λόγω συνυπολογισμού, του οριστικού υψομέτρου εισόδου στο αντλιοστάσιο, του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης που προέκυψε μετά από τροποποίηση της μελέτης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης.

- Την μέχρι σήμερα έλλειψη αδειοδότησης για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού.

- Την τροποποίηση της συμβατικής όδευσης του αγωγού προσαγωγής και του αγωγού διάθεσης λυμάτων.

- Την καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις).

- Την διακοπή εργασιών που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία λόγω αδυναμίας εξόφλησης των λογαριασμών που είχε υποβάλλει και την άρση της διακοπής των εργασιών στις 10/09/2015.

4) Την σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την παράταση προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών έως 07-07-2016 και του έργου έως 07-11-2016.

Εισηγούμαι

Την παράταση προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών έως 07-07-2016 και του έργου έως 07-11-2016 (δοκιμαστική λειτουργία), σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν.3669/08 χωρίς άλλη αποζημίωση για τον ανάδοχο, πλην της νόμιμης αναθεώρησης, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την παράταση προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών έως 07-07-2016 και του έργου «Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Νεάπολης» έως 07-11-2016 (δοκιμαστική λειτουργία).

Μειοψηφούσης της κ. Αναγνωστοπούλου Ελένης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 275/2015.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή-Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής

Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία