



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 284/2015

«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πλύτρας-Καρβοστασίου».

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 16/22.10.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα οκτώ (18) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 12. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 13. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 14. Πετράκης Χρήστος | |
| 15. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 16. Δουμάνη Σοφία | |
| 17. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 18. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεωργακάκου Αικατερίνη
2. Δρίβας Θεόδωρος
3. Λεκάκης Δημήτριος
4. Μαρούσης Χαράλαμπος
5. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή
6. Χριστάκος Σταύρος
7. Κουλουβάκος Βασίλειος
8. Λυριωτάκης Ιωάννης
9. Σταθάκης Νεκτάριος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Ραμάκης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κουλεντίων, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Σουρλά, ο οποίος είπε τα εξής:

Την 27459/28-11-2013 σύμβαση, ποσού 2.306.853,22 € (πλέον Φ.Π.Α. 23%) ποσοστό με μείση έκπτωση 0,441% για την εκτέλεση του έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΛΥΤΡΑΣ - ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ' ' του οποίου ανάδοχος είναι η Κ/Ξ ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε., η οποία συστήθηκε με ιδιωτικό συμφωνητικό στις 8/11/2013 και θεωρήθηκε από την Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΟΥ με αριθμό πράξης 189/12-11-2013. Εκπρόσωπος της ανωτέρω κοινοπραξίας είναι ο κ. Καπετσώνης Θεοφάνης σύμφωνα με το 37870/18-02-2013 ειδικό πληρεξούσιο με το οποίο ορίζεται αντίκλητος.

Με την 94/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε ανάθεση του έργου στην Κ/Ξ ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. και υπογράφηκε η με αριθ. 27459/28-11-2013 σύμβαση, ποσού 2.306.853,22 € (πλέον Φ.Π.Α. 23%) με ποσοστό μείσης έκπτωσης 0,441% για την εκτέλεση του έργου : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΛΥΤΡΑΣ - ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» με προθεσμία εκτέλεσης του έργου να ανέρχεται σε 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 28 Μαΐου 2015.

Με την αριθμ. 6264/30-04-2015 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 156 ημέρες δηλαδή μέχρι 31/10/2015, λόγω τις αιτίας που αναφέρεται στην αίτηση του και συγκεκριμένα ζητείται για να αντιμετωπισθούν οι καθυστερήσεις που προέκυψαν κατά την διάρκεια της κατασκευής από αστάθμητους παράγοντες, οι οποίοι ήταν αδύνατο να προβλεφθούν.

Με την αριθ. 8214/19-05-2015 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβούλου Μιχάλη Παρασκευόπουλου για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 31-10-2015

Με το από 19/05/2015 Τεχνικό Δελτίο 1ης τροποποίησης που αφορά το υποέργο περι έγκρισης παράτασης για την εκτέλεση του έργου μέχρι 31-10-2015 σύμφωνα και με την 134/2015 Α.Δ.Σ.

Με την από 03-07-2015 όχληση του αναδόχου για την πληρωμή του 4ου λογαριασμού.

Με την από 03/07/2015 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του Αναδόχου.

Με την αριθ. 11798/07-07-2015 απόφαση μας για διακοπής εργασιών του εν λόγω έργου προς το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Τ. ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ)

Με την αριθ. 15996/ 14-09-2015 απόφαση μας για άρση διακοπής εργασιών του εν λόγω έργου προς το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Τ. ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ).

Με την από 14/09/2015 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του Αναδόχου.

Με την αριθ. 15999/15-09-2015 απόφαση μας για διακοπής εργασιών του εν λόγω έργου προς το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Τ. ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ).

Το υπ' αριθ. 19038/16-10-2015 έγγραφο του Αναδόχου για την άρση διακοπής εργασιών του εν λόγω έργου.

Με την αριθ. 19038/ 16-10-2015 απόφαση μας για άρση της διακοπής εργασιών του εν λόγω έργου προς το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Τ. ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ).

Με την αριθμ. 19664/26-10-2015 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για 132 ημέρες δηλαδή μέχρι 10/02/2016, ισόχρονη των δύο διακοπών εργασιών που προηγήθηκαν α) με την υπ' αριθ.11598/03.07.2015 αίτηση του αναδόχου και αποδοχής αυτής με την υπ' αριθ. 11798/07.07.2015 απόφαση της υπηρεσίας για διακοπή των εργασιών λόγω της μη εξόφλησης της 4ης εντολής πληρωμής, από 07.07.2015 έως 14.09.2015 και β) με την υπ' αριθ. 15996/14.09.2015 αίτηση του αναδόχου και αποδοχή αυτής με την υπ' αριθ. 15999/14.09.2015 απόφαση της υπηρεσίας για διακοπή των εργασιών λόγω της μη εξόφλησης της 5ης εντολής πληρωμής από 14.09.2015 έως και 16.10.2015 όπου και έγινε άρση

της διακοπής εργασιών με την υπ' αριθ. 19038/16.10.2015 απόφαση της υπηρεσίας μας μετά από σχετική αίτηση του αναδόχου με αριθ. πρωτ. 19038/16.10.2015.

Για το παραπάνω αίτημα θα υπάρξει και η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβούλου Μιχάλη Παρασκευόπουλου και του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Τ. ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ).

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως την 10-02-2016 με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πλύτρας - Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας» έως 10-02-2016 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούσης της κ. Αναγνωστοπούλου Ελένης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 284/2015.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή-Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσοニコλής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία